

ÓRGÃO: Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova  
MÊS: Junho  
ANO: 2023

OBJETO DO CONTRATO	NOME DO CONTRATADO OU SERVIDOR RESPONSÁVEL	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR GASTO NO DESEMBOLSO NO MÊS	PERCENTUAL REFERENTE A OBRA APLICADO NO MÊS	PERCENTUAL MENSAL E TOTAL DA OBRA
Execução de Obras de Macro drenagem, Micro drenagem, Sistema Viário, Urbanização, Sinalização, Melhorias no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Comportas na Sub Bacia 1 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova.	Construtora Central do Brasil S.A/ André Luiz Miranda Pacheco; Jamerson Paulo de Castro Leão	Sub-bacia 1 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	CEF	Concorrência Pública	282/2019 - SEGEP	11/11/2019	09/04/2023	R\$ 27.193.008,22	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	0,00%	98,68%
Prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio aos serviços de supervisão e fiscalização de obras das sub-bacias 1 e 3 da bacia hidrográfica da estrada nova, visando atender o Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova (PROMABEN II)	Magna Engenharia LTDA. / Jéssica Emanuely de Oliveira Borges	Sub-bacia 1 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	Tesouro	Pregão eletrônico	433/2019 - SEGEP	02/09/2020	22/06/2023	R\$ 3.229.777,52	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	0,00%	74,02%
Contratação de consultoria para a prestação de serviços de supervisão e fiscalização de obras do conjunto habitacional e das unidades comerciais, a serem implantados pelo Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova (PROMABEN II).	Sytra / Mario Eduardo Costa Teixeira da Silva	Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	BID	SBCQ 01/2019	046/2019 - SEGEP	29/12/2021	29/12/2022	R\$ 1.867.993,27	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	0,00%	18,94%
Construção de unidades habitacionais e comerciais para reassentamento de famílias vulneráveis.	CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A / Jamerson Paulo de Castro Leão	Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	BID	LPN Nº 01/2021	533/2020 - PROMABEN	01/01/2022	01/01/2023	R\$ 37.024.283,42	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	0,00%	31,01%
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE REFERÊNCIA DE VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS DO PROMABEN I E II	CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A / Jéssica Emanuely de Oliveira Borges e Wilken Ataíde Gomes	Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	BID	LPN Nº 002/2022	312/2022-Promaben	06/12/2022	05/05/2023	R\$ 2.873.461,41	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	0,00%	0,00%
CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA EXECUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E EMISSÁRIO - SUB BACIA I E II DO PROMABEN II	CONSÓRCIO BACIA ESTRADA NOVA / Mario Eduardo Costa Teixeira da Silva e Wilken Ataíde Gomes	Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	BID	LPN Nº 001/2022	113/2022-Promaben	29/12/2022	23/01/2024	R\$ 26.573.819,36	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	0,00%	0,00%
REFORMA DA NOVA SEDE DO PROGRAMA DE SANEAMENTO DA BACIA DA ESTRADA NOVA - PROMABEN II	MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA / André Luiz Miranda Pacheco e Mario Eduardo Costa Teixeira da Silva	Cidade Velha	BID	Comparação de preço	424/2022 - Promaben	07/02/2023	06/08/2023	R\$ 1.974.200,22	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	0,00%	0,00%
SUPERVISÃO GERAL DAS OBRAS DO PROMABEN	ENCIBRA S.A./Wilken Ataíde Gomes e André Luiz Miranda Pacheco	Sub-bacia 1 e 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	BID	SBQC Nº 02/2022	249/2022 - Promaben	20/12/2022	05/10/2025	R\$ 13.212.070,11	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	0,00%	0,00%