

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

MÊS: OUTUBRO

ANO: 2023

Objeto da Obra	Nome do Contratado ou Servidor Responsável	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Nº do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Gasto no Desembolso no mês	Percetual referente a obra aplicado no mês	Percentual Total da Obra
EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PORTAL DA AMAZÔNIA	LMCC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP	AV. BERNARDO SAYÃO, ESQUINA COM OSVALDO DE CALDAS BRITO, NO BAIRRO DO JURUNAS.	UNIÃO (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) COM CONTRAPARTIDA DA PMB.	RDC Presencial	001/2016	22/03/2016	21/09/2023	R\$ 14.788.380,26	R\$ 31.499,92	0,21%	22,67%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE 168 (CENTO E SESSENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, NO CONJUNTO HABITACIONAL "NEUTON MIRANDA"	SMC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ROD. ARTHUR BERNARDES, PERÍMETRO DAS PASSAGENS SÃO PEDRO E SÃO FRANCISCO.s	OGU (REAPSSE) E PMB (CONTRAPARTIDA)	RDC Presencial	006/2016	20/04/2016	21/10/2023	R\$ 17.981.151,73	R\$ 0,00	0,00%	8,19%
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA DA BARCA - ETAPA II - FASE I, II E III	BRT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, TV. CORONEL LUÍZ BENTES, SN - TELÉGRAFO SEM FIO, BELÉM - PA.	OGU (REAPSSE) E PMB (CONTRAPARTIDA)	Concorrência Pública	001/2016	22/09/2016	23/11/2023	R\$ 5.765.972,54	R\$ 0,00	0,00%	(FASE I) 25,33% (FASE II) 42,44% (FASE III) 54,27%
Conclusão de 120 (cento e vinte) unidades habitacionais e urbanização com infraestrutura composta de ampliação de rede de drenagem, esgoto, abastecimento de água, sistema viário e paisagismo na Vila da Barca - Etapa III.	CCM CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA	AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, TV. CORONEL LUÍZ BENTES, SN - TELÉGRAFO SEM FIO, BELÉM - PA.	OGU (REAPSSE) E PMB (CONTRAPARTIDA)	RDC Presencial	001/2019	03/05/2019	01/05/2023	R\$ 13.491.205,00	R\$ 0,00	0,00%	41,34%

* De acordo com a previsão contratual. Deverá ter o contrato prorrogado. O valor total da obra vai alterar se houver algum BM com reajuste. O valor do reajuste deverá ser somado ao 'Valor Total da Obra'.