

**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA****ÓRGÃO: SEMMA****Referência: Março/2020**

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de execução da obra	Origem do recurso	Processo licitatório		Prazo de execução da		Valor total da obra	Execução			
				Modalidade	Número	Inicial	Final		Empenhado	Liquidado	Pago	% executado até o período
REFORMA GRANJA MODELO	JNS SERRAZIN SERV. DE CONSTRUÇÃO EIRELI	ANANINDEUA	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA	TOMADA DE PREÇO	003/2019	04.10.19	04.06.20	524.443,30	524.443,30	NÃO	0,00	0%
REFORMA DO BOSQUE RODRIGUES ALVES	NAPA CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA	BELÉM	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA	TOMADA DE PREÇO	005/2019	06.11.19	06.11.20	1.117.717,60	1.117.717,60	120.668,98	120.668,85	10,80%
REFORMA DO PARQUE GUNNAR VINGREN	NAPA CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA	BELÉM	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA	TOMADA DE PREÇO	004/2019	25.11.19	25.11.20	847.349,75	847.349,75	NÃO	0,00	0%