

**RELATÓRIO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA**

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO (SESAN).

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2022

Objeto do Projeto	Nome do Contratado/Servidor Responsável	Local de Execução do Projeto	Ano do Projeto	Nº do Processo Licitatório	Origem do Recurso	Valor do Contrato Inicial	Valor Gasto no Desembolso no mês	Porcentual referente a obra aplicado no mês	Valor Aditado (Se Houver)	Prazo De Execução Do Objeto	Data De Início Do Objeto	Data De Fim Do Objeto
01) IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS: BERNARDO SAYÃO. CONTRATO 01/2022	NAPA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA.	BERNARDO SAYÃO COM AV. JOÉ BONIFÁCIO.	2022	XXX	RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL	R\$ 236.626,54	-	-	-	2 MESES	05/04/2022	-
02) IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS: SÃO JOAQUIM E BAGÉ CONTRATO 02/2022	NAPA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA.	SÃO JOAQUIM: MARGINAL DIREITA DO CANAL SÃO JOAQUIM; BAGÉ: ESTRADA DO TAPANÃ.	2022	XXX	RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL	R\$ 562.180,40						