

RELATÓRIO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2023

Objeto do Projeto	Nome do Contratado/Servidor Responsável	Local de Execução do Projeto	Ano do Projeto	Nº do Processo Licitatório	Origem do Recurso	Valor do Contrato Inicial	Valor Gasto no Desembolso no mês	Perceutual referente a obra aplicado no mês	Valor Aditado (Se Houver)	Prazo de Execução do Objeto	Data de Início do Objeto	Data de Fim do Objeto
EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PORTAL DA AMAZÔNIA	LMCC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP	AV. BERNARDO SAYÃO, ESQUINA COM OSVALDO DE CALDAS BRITO, NO BAIRRO DO JURUNAS.	2016	001/2016	UNIÃO (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) COM CONTRAPARTIDA DA PMB.	R\$ 14.788.380,26	Não houve	0,00%	Não houve	78 MESES	22/03/2016	21/09/2024
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE 168 (CENTO E SESSENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, NO CONJUNTO HABITACIONAL "NEUTON MIRANDA"	SMC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	RODOVIA ARTHUR BERNARDES, PERÍMETRO DAS PASSAGENS SÃO PEDRO E SÃO FRANCISCO.	2016	006/2016	OGU (REPASSE) E PMB (CONTRAPARTIDA)	R\$ 17.981.151,73	Não houve	0,00%	Não houve	90 MESES	20/04/2016	23/04/2025
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA DA BARCA - ETAPA II - FASE I, II E III	BRT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, TV. CORONEL LUÍZ BENTES, SN - TELÉGRAFO SEM FIO, BELÉM - PA.	2016	001/2016	OGU (REPASSE) E PMB (CONTRAPARTIDA)	R\$ 5.765.972,54	Não houve	0,00%	Não houve	74 MESES	22/09/2016	23/05/2024
Conclusão de 120 (cento e vinte) unidades habitacionais e urbanização com infraestrutura composta de ampliação de rede de drenagem, esgoto, abastecimento de água, sistema viário e paisagismo na Vila da Barca - Etapa III.	CCM CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA	AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, TV. CORONEL LUÍZ BENTES, SN - TELÉGRAFO SEM FIO, BELÉM - PA.	2019	001/2019	OGU (REPASSE) E PMB (CONTRAPARTIDA)	R\$ 13.491.205,00	Não houve	0,00%	Não houve	60 MESES	03/05/2019	01/05/2024