RELATÓRIO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO (SESAN).

MÊS: MAIO ANO: 2024

| Local de Execução do Projeto | Nome do Contratado/Servidor Responsável | Objeto do Projeto | Ano do Projeto | N° do Processo Licitatório | Origem doRecurso | Valor do Projeto/ Contrato Inicial | Valor Gasto no Desembolso no mês | Percetual referente a obra aplicado no mês | Valor Aditado (Se Houver) | Prazo De Execução Do Objeto | Data De Início Do Objeto | Data De Fim D Objeto |
|---|---|--|-------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 01) RUA NAPOLEÃO LAUREANO GUAMÁ ENTRE PASS.JAMBU E VILA PARAISO | RKL | Drenagem pavimentação | 2023 | CONTRATO № 01/2023 | RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL | R\$ 396.000,00 | | | | 60 DIAS | FEVEREIRO | 05/04/2024 |
| D2) PASS. BOM JESUS TRAV. PADRE EUTIQUIO COM TRAV. 14 DE MARÇO | TERRAPLENA LTDA | Drenagem pavimentação | 2022 | CONTRATO № 09/2022 | RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL | R\$ 468.657,34 | - | - | - | 1 MÊS | JUNHO | 08/2023 |
| 03) RUA PRESIDENTE DUTRA RUA DO RANÁNIO ATÉ O FINAL | RKL | Drenagem pavimentação | 2022 | CONTRATO 05/2022 | RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL | R\$ 1.560,00 | | | | | 06/06/2022 | 06/2023 |
| PASS. PERPÉTUO SOCORRO ENTRE TRAV. PADRE EUTIQUIO E RUA DOS APINAGÉS | TERRAPLENA LTDA | Drenagem e pavimentação | 2022 | CONTRATO № 09/2022 | CONVÊNIO 149/2022- RECAPEAMENTO | R\$ 507.880,60 | - | - | - | | AGOSTO | 08/2023 |
| OS) VIAS DO CONJUNTO MURURÉ | INFINIT ENGENHARIA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO MURURÉ | 2022/2023 | CONTRATO № 16/2022 | REPASSE CAIXA E RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL | R\$ 4.973,198,97 | - | - | - | 6 MÊSES | *ADITIVO DE PRAZO FEVEREIRO | 02/2024 |
| D6) RUA SÃO BOAVENTURA /BECO DO CARMO | FAS DE CARVALHO SERVIÇOS TÉCNICOS | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO: AV. TAMANDARÉ/ TRAV. DOM BOSCO | 2023 | CONTRATO № 14/2019 | FINISA | R\$ 1 226.422,37 | - | - | - | 6 MESES | 05/2023 | 07/2023 |
| 07) FE EM DEUS | RKL | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 2023 | CONTRATO № 05/2022 | | R\$ 880.414,37 | | | | 3 meses | NOV/2023 | Fev/2024 |
| 08) RUA GIRASSOL / PASS. SAO SEBASTIÃO | TERRAPLENA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 2023 | CONTRATO № 09/2022 | | R\$ 1.790.414,86 | | | | 6 meses | DEZ/2023 | JUN/2024 |
| D9) PASS. PIO X | FAS | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 2023 | CONTRATO № 016/2019 | | R\$ 697.117,62 | | | | 4 meses | DEZ/2023 | ABR/2024 |
| LO) RUA PARÁ | TERRAPLENA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 2023 | CONTRATO № 09/2022 | | R\$ 1.999.880,62 | | | | 6 meses | DEZ/2023 | JUN/2024 |

| 11) TRAV. PIMENTA BUENO | RKL | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 2023 | CONTRATO № 01/2023 | | R\$ 2.941.081,85 | | 6 meses | DEZ/2023 | JUN/2024 |
|---|-------------|-----------------------------|------|------------------------|---------------------------------|------------------|--|---------|------------|------------|
| 12) PASS. SANTA CLARA | TERRAPLENA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 2023 | CONTRATO № 09/2022 | | R\$ 2.114.067,16 | | 6 meses | DEZ/2023 | JUN/2024 |
| 13) RUA MARACANÃ (CONJ. MEDICI I) ENTRE RUA DA MARINHA/RUA DA MATA | TERRAPLENA | RECAPEAMENTO ASFASTICO | 2024 | CONTRATO № 09/2022 | RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL | R\$ 1.473.849,04 | | 30 DIAS | 07/03/2024 | 02/04/2024 |
| 14) PASS. STELIO MAROJA AV. (ARTHUR BERNARDES / FINAL) | RKL | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 2023 | CONTRATO № 01/2023 | RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL | R\$ 726.396,31 | | 90 DIAS | 14/11/2023 | 07/03/2024 |
| 15) PASS. SAO JOSE (PRATINHA) | RKL | PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE | 2024 | CONTRATO № 01/2023 | | R\$ 447.498,95 | | | 11/03/2024 | 03/04/2024 |
| 16) PASS. MARABA (CASTANHEIRA) | FAS | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 2024 | CONTRATO № 16/2019 | | | | | 13/03/2024 | |
| 17) RUA AMAZONAS (RUA OSVALDO CRUZ / FINAL) | RKL | DRENAGEM E PAVIMENTAÇAO | 2023 | CONTRATO № 01/2023 | | R\$ 2.616.079,46 | | 7 MESES | 13/03/2024 | |
| 18) PASS. OSAKA (PASS. SAO MARCOS / PASS. SAO JOSE) | RKL | DRENAGEM E PAVIMENTAÇAO | 2023 | CONTRATO № 01/2023 | | R\$ 238.000,00 | | 60 DIAS | 27/03/2024 | |
| 19) RUA PERICLES GUEDES (PASS. JARBAS PASSARINHO/AV AUGUSTO MONTENEGRO) CASTANHEIRA | TERRA PLENA | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 2024 | CONTRATO N ° 09/2022 | | R\$ 363.134,26 | | 30 DIAS | 04/04 | 12/04 |
| 20) PASS. SANTA ENES (RUA JABATITEUA / FINAL - MARCO) | FAS | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 2024 | CONTRATO N° 02/2024 | | CONV. 119 SEOP | | 30 DIAS | 07/05 | 08/05 |
| 21) RUA FIDELIS - OUTEIRO | FAS | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 2024 | CONTRATO N° 02/2024 | | CONV. 119 SEOP | | 30 DIAS | 01/05 | 15/05 |
| 22) TV. 06, 07 E 08 DO CONJ. BELA MANOELA - TENONE | FAS | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 2024 | CONTRATO N° 02/2024 | | CONV. 119 SEOP | | 30 DIAS | 09/05 | 20/05 |
| | | | | | | | | | | |

| 23) TV. GUERRA PASSOS (AV. CEARA / MUNDURUCUS) CANUDOS | FAS | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 2024 | CONTRATO N ° 02/2024 | CONV. 119 SEOP | 30 DIAS | 13/05 | 27/05 |
|--|-----|----------------------------|------|-----------------------|----------------|----------|------------|------------|
| 24) RUA ESPERANTO (PASS. DALVA / RUA DA MATA) MARAMBAIA | FAS | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 2024 | CONTRATO N° 02/2024 | CONV. 119 SEOP | 30 DIAS | 13/05 | 20/05 |
| 25) AV. CIPRIANO SANTOS (AV. ALMIRANTE BARROSO / TV. FRANCISCO MONTEIRO) - CANUDOS | FAS | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 2024 | CONTRATO N° 02/2024 | CONV. 119 SEOP | 30 DIAS | 16/05 | 20/05 |
| 26) TV. ISMAEL CASTRO (RUA FEDERICO PEIXOTO / RUA DEODORO DE MENDONÇA) SÃO BRAS | FAS | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 2024 | CONTRATO N° 02/2024 | CONV. 119 SEOP | 30 DIAS | 27/05 | 28/05 |
| 27) RUA ROSO DANIN (RUA DEODORO DE MENDONÇA/ TV. SANTO ANTONIO) SÃO BRAS | FAS | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 2024 | CONTRATO N° 02/2024 | CONV. 119 SEOP | 30 DIAS | 27/05 | 28/05 |
| 28) TV. PRIMEIRA DE QUELUZ (AV. CIPRIANO SANTOS/ RUA ROSO DANIN) SÃO BRAS | FAS | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 2024 | CONTRATO N ° 02/2024 | CONV. 119 SEOP | 30 DIAS | 27/05 | 28/05 |
| 29) TV. SANTO ANTONIO (RUA ROSO DANIN/PASS. SANTO ANTONIO) SÃO BRAS | FAS | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 2024 | CONTRATO N° 02/2024 | CONV. 119 SEOP | 30 DIAS | 27/05 | 28/05 |
| 30) RUA A,B E C RADIONAL (AV. BERNADO SAYÃO / FINAL) JURUNAS | FAS | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 2024 | CONTRATO N° 02/2024 | CONV. 119 SEOP | 30 DIAS | 28/05 | 03/06 |
| 31) PASS. LAURO MARTINS (MARIA AGUIAR / TIMBO) MARCO | FAS | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 2024 | CONTRATO N ° 02/2024 | CONV. 119 SEOP | 30 DIAS | 31/05 | |
| 32) PASS. ROSA MARIA (ACATAUAÇU /SÃO FRANCISCO XAVIER) MARCO | FAS | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 2024 | CONTRATO N° 02/2024 | CONV. 119 SEOP | 30 DIAS | 31/05 | |
| 33) RUA PRESIDENTE GASPAR DUTRA | RKL | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 2023 | CONTRATO № 01/2022 | | 05 MESES | 23/01/2024 | 23/06/2024 |
| | | | | | | | | |