



RELATÓRIO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
MÊS: MAIO
ANO: 2024

| Objeto do Projeto | Nome do Contratado/Servidor Responsável | Local de Execução do Projeto | Ano do Projeto | Nº do Processo Licitatório | Origem do Recurso | Valor do Contrato Inicial | Valor Gasto no Desembolso no mês | Perceutual referente a obra aplicado no mês | Valor Aditado (Se Houver) | Prazo de Execução do Objeto | Data de Início do Objeto | Data de Fim do Objeto |
|--|--|--|----------------|----------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PORTAL DA AMAZÔNIA | LMCC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP | AV. BERNARDO SAYÃO, ESQUINA COM OSVALDO DE CALDAS BRITO, NO BAIRRO DO JURUNAS. | 2016 | 001/2016 | UNIÃO (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) COM CONTRAPARTIDA DA PMB. | R\$ 14.788.380,26 | R\$ 253.066,78 | 1,71% | Não houve | 90 MESES | 22/03/2016 | 21/09/2024 |
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE 168 (CENTO E SESENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, NO CONJUNTO HABITACIONAL "NEUTON MIRANDA" | SMC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA | RODOVIA ARTHUR BERNARDES, PERÍMETRO DAS PASSAGENS SÃO PEDRO E SÃO FRANCISCO. | 2016 | 006/2016 | OGU (REPASSE) E PMB (CONTRAPARTIDA) | R\$ 17.981.151,73 | R\$ 329.412,93 | 1,83% | Não houve | 108 MESES | 20/04/2016 | 23/04/2025 |
| SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA DA BARCA - ETAPA II - FASE I, II E III | BRT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, TV. CORONEL LUÍZ BENTES, SN - TELÉGRAFO SEM FIO, BELÉM - PA. | 2016 | 001/2016 | OGU (REPASSE) E PMB (CONTRAPARTIDA) | R\$ 5.765.972,54 | Não houve | 0,00% | Não houve | 86 MESES | 22/09/2016 | 23/11/2024 |
| Conclusão de 120 (cento e vinte) unidades habitacionais e urbanização com infraestrutura composta de ampliação de rede de drenagem, esgoto, abastecimento de água, sistema viário e paisagismo na Vila da Barca - Etapa III. | CCM CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA | AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, TV. CORONEL LUÍZ BENTES, SN - TELÉGRAFO SEM FIO, BELÉM - PA. | 2019 | 001/2019 | OGU (REPASSE) E PMB (CONTRAPARTIDA) | R\$ 13.491.205,00 | R\$ 515.771,44 | 3,82% | Não houve | 72 MESES | 03/05/2019 | 01/05/2024 |