

**RELATÓRIO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA**

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO (SESAN).

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2024

Local de Execução do Projeto	Nome do Contratado/Servidor Responsável	Objeto do Projeto	Ano do Projeto	Nº do Processo Licitatório	Origem do Recurso	Valor do Projeto/ Contrato Inicial	Valor Gasto no Desembolso no mês	Porcetual referente a obra aplicado no mês	Valor Aditado (Se Houver)	Prazo De Execução Do Objeto	Data De InícioDo Objeto	Data De Fim Do Objeto
01) RUA DA OLARIA (RIACHO DOCE) -	F. A. S.	Recapeamento Asfáltico	2022	CONTRATO Nº 02/2022							JULHO	02/08/2024
02) RUA DOS PARIQUIS	TERRAPLENA LTDA	Pavimentação	2022	CONTRATO Nº 09/2022							JULHO	02/08/2024
03) ESTRADA DO MARI-MARI	W.C DOS SANTOS LTDA	TERRAPLANAGEM		CONTRATO Nº 14/2024							AGOSTO	02/09/2024
04) TV. AMÉRICO SANTA ROSA	F. A. S.	Recapeamento Asfáltico		CONTRATO Nº 03/2024							JULHO	08/08/2024
05) TV. WE-12 (CONJ. SATÉLITE)	F. A. S.	Recapeamento Asfáltico		CONTRATO Nº 03/2024							JULHO	08/08/2024
06) PASS. SÃO MARCOS (VILETA E HUMAITA)	F. A. S.	Recapeamento Asfáltico		CONTRATO Nº 03/2024							AGOSTO	29/08/2024
07) RUA DOS TAMBÉS	F. A. S.	Recapeamento Asfáltico		CONTRATO Nº 03/2024							AGOSTO	13/08/2024
08) AV. NORTE (RESIDENCIAL PAULO FONTELES)	F. A. S.	Recapeamento Asfáltico		CONTRATO Nº 03/2024							AGOSTO	30/08/2024
09) QUADRA A (RESIDENCIAL PAULO FONTELES)	F. A. S.	Recapeamento Asfáltico		CONTRATO Nº 03/2024							AGOSTO	30/08/2024
10) QUADRA B (RESIDENCIAL PAULO FONTELES)	F. A. S.	Recapeamento Asfáltico		CONTRATO Nº 03/2024							AGOSTO	30/08/2024
11) QUADRA C (RESIDENCIAL PAULO FONTELES)	F. A. S.	Recapeamento Asfáltico		CONTRATO Nº 03/2024							AGOSTO	30/08/2024





36) VILA DA BARCA	RKL	Construção de estivas em madeira		CONTRATO Nº 08/2019							06/09/2024	
37) PASSAGEM CAMAPÚ	RKL	Construção de estivas em madeira		CONTRATO Nº 08/2019							07/09/2024	
38) RUA PAES DE SOUZA (BARAO DE IGARAPE MIRI/PASS.CAMAPÚ)	F. A. S.	RECAPEAMENTO		CONTRATO Nº 03/2024							10/09/2024	11/09/2024
39) VILA ELIANA (PASS. CAMAPU ATE O FINAL)	F. A. S.	RECAPEAMENTO		CONTRATO Nº 03/2024							10/09/2024	11/09/2024
40) PASS. OZIMAR SILVA (PASS. GERALDO PINHEIRO/PASS.CARLOS AUYGUSTO)	CONSERGEL FAZZO	Recapeamento Asfáltico		CONTRATO Nº 09/2024							10/09/2024	
41) RUA SAO BOAVENTURA/BECO DO CARMO ( AV.TAMANDARE/TV.DOM BOSCO)	F. A. S.	Drenagem e pavimentação		CONTRATO Nº 14/2019							12/09/2024	
42) PASS. JULIO PAULINO (PASS.CABO LÃAO/A.ROBERTO CAMELIER)	F. A. S.	RECAPEAMENTO		CONTRATO Nº 03/2024							12/09/2024	13/09/2024
43) RUA DR. LEIA (TV.13 DE JULHO/TV.04)	F. A. S.	Drenagem e pavimentação		CONTRATO Nº 14/2019							24/09/2024	
44) TV.SAO PEDRO (AL.SUCUPIRA/PASS.FELICIDADE)	F. A. S.	Drenagem e pavimentação		CONTRATO Nº 14/2019							24/09/2024	
45) HONORIO JOSE DOS SANTOS (RUA NOVA I ATE POLO JOALHEIRO)	F. A. S.	RECAPEAMENTO		CONTRATO Nº 03/2024							25/09/2024	13/09/2024
46) RUA CARIPUNAS	RKL	Construção de estivas em madeira		CONTRATO Nº 08/2019							07/09/2024	
47) PASS.VITORIA (PASS.CABO LÃAO/A.ROBERTO CAMELIER)	F. A. S.	RECAPEAMENTO		CONTRATO Nº 03/2024							30/09/2024	13/09/2024



