

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA																			
Relatório de Execução (Junho/2026)																			
Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Nº do Contrato	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Aditivo de Prazo (dias)	Prazo de Execução (meses)	Valor Inicial da Obra	Valor Aditado (se houver)	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual Total Aplicado	Valor Aplicado no Mês Vigente	Percentual Mensal Aplicado	Status Automático	Situação Oficial
Reurbanização da Av. Rômulo Maiorana	Consórcio Bosque 25	Av. romulo Maiorana - entre Dr. Freitas e Tv. Mauriti - Marco	1500000000	013/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	08/2022	13/12/2022	30/09/2026	1387	45 meses.	R\$ 27.663.824,19	R\$ 38.141.210,00	R\$ 65.805.034,19	R\$ 30.617.232,06	46,53%	R\$ 1.234.855,43	1,88%	Em andamento	Em andamento
Praça do Final da Linha do Sideral	Multisul Engenharia	Av. São Pedro, s/n - Coqueiro	1500000000	024/2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	01/2023	01/02/2026	30/09/2026	0	7 meses.	R\$ 336.160,41	-	R\$ 336.160,41	-	0%	-	0,00%	Em andamento	Em andamento
Praça do Residencial Mururé	Multisul Engenharia	Alameda Seis, s/n Cj. Mururé - Coqueiro	1500000000	024/2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	01/2023	01/02/2026	30/09/2026	0	7 meses.	R\$ 640.844,73	-	R\$ 640.844,73	-	0%	-	0,00%	Em andamento	Em andamento
Reforma e Adequação da Praça Brasil	Titan Engenharia	Travessa Dom Pedro I - Umarizal	1500000000	021/2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	01/2023	24/06/2026	30/09/2026	0	3 meses.	R\$ 2.078.366,41	-	R\$ 2.078.366,41	-	0%	-	0,00%	Em andamento	Em andamento
Estruturação das UVR's ARAL e ACCSB	PPB Engenharia	Canal São Joaquim	1500000000	006/2024	CONCORRÊNCIA PÚBLICA - SRP	12/2024	07/04/2025	30/12/2026	632	20 meses.	R\$ 4.263.629,83	R\$ 1.431.890,14	R\$ 5.695.519,97	R\$ 1.790.031,80	31,43%	R\$ 635.289,00	11,15%	Em andamento	Em andamento
Estruturação da UVR CONCAVES	PPB Engenharia	Av. Bernardo Sayao, 2176 - Condor	1500000000	006/2024	CONCORRÊNCIA PÚBLICA - SRP	12/2024	12/02/2024	30/12/2026	1052	34 meses.	R\$ 3.876.375,19	R\$ 318.958,97	R\$ 4.195.334,16	R\$ 3.497.259,36	83,36%	R\$ 855.361,00	20,39%	Em andamento	Em andamento
Estruturação da UVR Filhos do Sol	PPB Engenharia	Av. Bernardo Sayao, s/n - Condor	1500000000	006/2024	CONCORRÊNCIA PÚBLICA - SRP	12/2024	16/07/2025	30/12/2026	532	17 meses.	R\$ 2.089.951,17	R\$ -	R\$ 2.089.951,17	R\$ 1.435.513,29	68,69%	R\$ 192.942,00	9,23%	Em andamento	Em andamento
Execução de Instalações Prediais: Centro de Inovação e Bioeconomia	Titan Engenharia	Largo das Mercês, Cidade Velha.	1500000000	012/2024	PREGÃO	01/2024	26/06/2024	30/09/2026	826	27 meses.	R\$ 4.040.180,01	R\$ 3.687.355,23	R\$ 7.727.535,24	R\$ 7.727.515,45	100,00%	R\$ 1.187.970,26	15,37%	Em andamento	Em andamento
Drenagem e Pavimentação do Conjunto Mururé	Infinity Engenharia	Conjunto Residencial Mururé, Coqueiro	1500000000	016/2022	RDC ELETRÔNICO	023/2020	18/11/2022	30/12/2026	1503	49 meses.	R\$ 5.973.198,97	-	R\$ 5.973.198,97	R\$ 2.841.344,92	47,57%	R\$ 483.685,39	8,10%	Em andamento	Em andamento
TOTALS											R\$ 50.962.530,91	R\$ 43.579.414,34	R\$ 94.541.945,25	R\$ 47.908.896,88	50,67%	R\$ 4.590.103,08	4,86%		