

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

ORGÃO: SEURB

MÊS: JULHO

ANO: 2022

Objeto da Obra	Nome do Contratado ou Servidor Responsável	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Nº do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Gasto no Desembolso no mês	Percentual referente a obra aplicado no mês	Percentual Mensal e Total da Obra
Contratação de empresa especializada para execução da obra do Palácio Antonio Lemos.	MultiSul Engenharia S/S Ltda.	Em frente a Praça Dom Pedro II -(entre Av. Portugal e Rua Coronel Fontoura) - Bairro: Cidade Velha, CEP: 66020-240 – Belém/PA.	Tesouro	CP-SRP	1281/2022 GDOC/SEURB	02/06/2022	16/02/2024	R\$26.038.685,95	R\$ 499.466,73	1,92%	Obra Iniciada e possui empenho de R\$ 500.000,00. Com Liquidação.
Construção e Instalação de flutuante e rampa de acesso no trapiche de Icoaraci.	Paulo Raymundo Brígido de Oliveira Eireli	Trapiche de Icoaraci – Praia do Cruzeiro.	Tesouro	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2888/2022 GDOC/SEURB	08/06/2022	05/11/2022	R\$ 689.493,91	R\$	0%	Obra iniciada, possui empenho no valor total do contrato. Sem liquidação.
Contratação de empresa para execução dos serviços pavimentação, drenagem e urbanização da Nova Av. Augusto Montenegro.	Terraplina Ltda	Av. Augusto Montenegro entre o Terminal Mangueirão e o Terminal Maracacuera.	Tesouro	CP-SRP	6721/2022 GDOC/SEURB	28/06/2022	28/11/2025	R\$179.907.906,21	R\$	0%	Obra iniciada.