

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

ORGÃO: SEURB

MÊS: AGOSTO

ANO: 2022

Objeto da Obra	Nome do Contratado ou Servidor Responsável	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Nº do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Gasto no Desembolso no mês	Percentual referente a obra aplicado no mês	Percentual Mensal e Total da Obra
Contratação de empresa especializada para execução da obra do Palácio Antonio Lemos.	MultiSul Engenharia S/S Ltda.	Em frente a Praça Dom Pedro II -(entre Av. Portugal e Rua Coronel Fontoura) - Bairro: Cidade Velha, CEP: 66020-240 – Belém/PA.	Tesouro	CP-SRP	1281/2022 GDOC/SEURB	02/06/2022	16/02/2024	R\$26.038.685,95	R\$ NÃO HOUE	0%	MENSAL: 0% TOTAL: 1,92%
Construção e Instalação de flutuante e rampa de acesso notrapiche de Icoaraci.	Paulo RaymundoBrígido de Oliveira Eireli	Trapiche de Icoaraci – Praia doCruzeiro.	Tesouro	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2888/2022 GDOC/SEURB	08/06/2022	05/11/2022	R\$ 689.493,91	R\$ 689.493,91	100%	MENSAL E TOTAL 100%
Contratação de empresa para execução dos serviços pavimentação, drenagem e urbanização da Nova Av. Augusto Montenegro.	Terraplina Ltda	Av. Augusto Montenegro entre o Terminal Mangueirão e o Terminal Maracacuera.	Tesouro	CP-SRP	6721/2022 GDOC/SEURB	28/06/2022	28/11/2025	R\$179.907.906,21	R\$ NÃO HOUE	0%	MENSAL 0% TOTAL 0%