

**RELATÓRIO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA**

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2022

| Objeto do Projeto  | Nome do Contratado/Servidor Responsável        | Local de Execução do Projeto                         | Ano do Projeto | Nº do Processo Licitatório | Origem do Recurso                | Valor do Contrato Inicial | Valor Gasto no Desembolso no mês | Percetual referente a obra aplicado no mês                                       | Valor Aditado (Se Houver) | Prazo De Execução Do Objeto | Data De Início Do Objeto | Data De Fim Do Objeto |
|--|--|--|----------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Contratação de Empresa Especializada para Execução da Reforma do Coreto Japonês, Posto da Guarda, coreto Chinês, Prédio Brasil, Fauna, situados no Bosque Rodrigues Alves. | Guimarães Santos Serviços e Consultoria EIRELI | Bosque Rodrigues Alves, Av. Almirante Barroso, s/nº. | 2022           | Convite nº 01/2022         | Fundo Municipal de Meio Ambiente | R\$ 218.893,37            | R\$ 12.838,23                    | 5,86% dúvidas se eu tenho que ir somando o percentual 90,53% executado acumulado | R\$ 0,00                  | 06 meses                    | 13/06/2022               | 13/12/2022            |