

ORGÃO	SEURB
MÊS	AGOSTO
ANO:	2024

SEURB
Secretaria de
Urbanismo



BELÉM, 10 DE SETEMBRO DE 2024

RELATÓRIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA PUBLICAÇÃO O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - DEOC

ITEM	OBRA	NOME DO CONTRATO OU SUPERVISOR RESPONSÁVEL	LOCAL DE EXECUÇÃO DE OBRA	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR GASTO NO DESEMBOLSO NO MÊS	PERCENTUAL REFERENTE A OBRA APLICADO NO MÊS	PERCENTUAL TOTAL DA OBRA	DATA DO ÚLTIMO PAGAMENTO
1	Contratação de empresa especializada para execução da obra do Palácio Antonio Lemos	MULTISUL	Em frente a Praça Dom Pedro II – (entre Av. Portugal e Rua Coronel Fontoura)	FINISA II E TESOIRO	CP	1281/2022 GDOC/SEURB	3/2/2022	2/16/2024	R\$ 35,105,203.36		0.00%	98.00%	2/23/2024
2	Execução de pavimentação, drenagem e urbanização da Av. Augusto Montenegro entre o terminal Mangueirão e terminal Maracacuera	TERRAPLENA	Av. Augusto Montenegro entre o terminal Mangueirão e terminal Maracacuera	TESOIRO E CEF	CP	6721/2022 GDOC/SEURB	7/1/2022	12/28/2024	R\$ 179,909,906.21		0.00%	45.00%	7/11/2024
3	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de natureza frequente, relativos a manutenção, reparação, adaptação e instalações prediais no corpo físico de prédios públicos.	TITAN		FINISA II E TESOIRO	CP	1907/2022 GDOC/SEURB	10/20/2022	3/19/2024	R\$ 22,933,803.15	R\$ 1,147,421.50	5.00%		8/16/2024
4	Contratação de empresa de engenharia e arquitetura especializada para serviços de natureza frequente visando reforma e manutenção em logradouros públicos	ESTRUTURAL		FINISA II E TESOIRO	CP-SRP	2277/2020 GDOC/SEURB	10/26/2020	10/8/2024	R\$ 12,295,348.25	R\$ 1,270,000.00	10.33%		8/16/2024
6	Contratação de empresa de engenharia e arquitetura especializada para serviços de natureza frequente visando reforma e manutenção em calçadas públicas	ESTRUTURAL		FINISA II E TESOIRO	CP-SRP	5776/2021	2/28/2023	10/28/2024	R\$ 13,623,131.85	R\$ 1,598,539.76	11.73%		8/16/2024

8	Contrato sobre regime de empreitada por preço unitário dos serviços técnicos especializados de apoio a supervisão e gerenciamento na fiscalização de obras para execução de serviços de recuperação, pavimentação, drenagem e urbanização da nova av. augusto montenegro	MAIA MELO	Av. Augusto Montenegro entre o terminal Mangueirão e terminal Maracacuera	TESOURO	CP	6750/2020 GDOC/SEURB	8/31/2022	12/28/2024	R\$ 5,551,261.88	R\$ 140,921.40	2.54%	94.65%	8/13/2024
9	Contrato sobre regime de empreitada por preço unitário dos serviços técnicos especializados de apoio a supervisão e gerenciamento na fiscalização de obras para execução de serviços de recuperação, pavimentação, drenagem e urbanização da nova av. augusto montenegro	ENGECONSULT	Av. Augusto Montenegro entre o terminal Mangueirão e terminal Maracacuera	TESOURO	CP	6750/2020 GDOC/SEURB	9/1/2022	12/29/2024	R\$ 5,551,261.88	R\$ 140,921.40	2.54%	94.65%	8/13/2024
10	Implantação do Boulevard da Gastronomia	TEN. TAVARES		FINISA II E TESOURO	CP	4664/2022	11/3/2022	1/3/2024	R\$ 6,246,550.66	R\$ -	100.00%	100.00%	4/30/2024
11	Reurbanização da Av. Romulo Maiorana	BOSQUE 25		TESOURO / GOV. ESTADUAL	CP				R\$ 27,663,824.19		0.00%	36.12%	5/29/2024
12	Contratação de serviços técnicos especializados de apoio e supervisão e gerenciamento na fiscalização de obras para execução de serviços de BRT Centenário	BRT CENTENARIO		BANCO DO BRASIL	CP				R\$ 15,072,563.98	R\$ -	0.00%	18.90%	6/7/2024
13	Ata de Praças Públicas Lote I	TITAN		BANCO DO BRASIL	CP-SRP				R\$ 22,648,947.00	R\$ 4,617,131.02	20.39%		8/16/2024
14	Ata de Praças Públicas Lote II	ESTRUTURAL		BANCO DO BRASIL	CP-SRP				R\$ 23,243,317.96	R\$ 2,701,460.24	11.62%		8/16/2024
15	Ata de Praças Públicas Lote III	TITAN		BANCO DO BRASIL	CP-SRP				R\$ 15,205,144.85	R\$ 2,000,000.00	13.15%		8/16/2024
15	Ata de Praças Públicas Lote IV	MULTISUL			CP-SRP				R\$ 15,615,664.80	R\$ 3,324,365.88	21.29%		8/29/2024
16	Contratação de Empresa Especializada para Execução da Obra do Complexo Ver-o-Peso	MULTISUL			CP				R\$ 47,298,506.18	R\$ 4,263,421.20	9.01%	32.57%	6/24/2024

