

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2024

Objeto da Obra	Nome do Contratado ou Servidor Responsável	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Nº do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Gasto no Desembolso no mês	Percentual referente a obra aplicado no mês	Percentual Mensal e Total da Obra
Manutenção Predial	Qualitech Engenharia	Ginásio Poliesportivo Altino Pimenta	FME	Adesão a ARP nº 005/2022 – SECID/MA	Concorrência SRP nº 029/2021 – CSL/SECID	03/02/2023	03/06/2024 Prazo aditado	R\$ 3.534.949,57 R\$ 370.802,02 R\$ 3.905.751,59	R\$ 40.005,82	2,4%	100,0 %
Conclusão da Ampliação e Reforma	TEEC Engenharia e Construções Eireli	EMEF Lauro Chaves	FME	Tomada de Preço	Nº 03/2022/SE MEC	12/05/2023	13/10/2024 Prazo aditado	R\$ 1.153.392,33 R\$ 402.947,52 R\$ 1.556.339,85	Sem medição	-	95,4%
Construção do Parque Escola Milton Monte	Multisul Engenharia	Av. 16 de novembro com a Rua Padre Manoel Raiol, S/N.	FUNDEB	RDC Eletrônico	Nº 001/2023 - SEMEC	18/09/2023	18/03/2025	R\$ 20.050.384,89	R\$ 794.483,45	4,0 %	9,7 %
Reforma da EMEF Prof. Francisco da Silva Nunes	Antocar Engenharia	EMEF Francisco Nunes	FME	RDC Eletrônico – ARP 024/2023	Nº 002/2022	18/09/2023	18/08/2024 Prazo aditado	R\$ 1.922.235,72	R\$ 123.302,90	6,4 %	100,0 %
Reforma da SEDE SEMEC	WM Vilhena Pinto & CIA LTDA	Sede da SEMEC	Salario Educação/ FME	RDC Eletrônico – ARP 020/2023	Nº 002/2022	02/10/2023	02/08/2024	R\$ 3.149.960,87	Aguardando Boletim	2,3%	26,3 %
Manutenção predial da EMEC Angelus Nascimento	Titan Engenharia	EMEC Angelus Nascimento	Salário Educação	RDC Eletrônico – ARP 021/2023	Nº 002/2022	29/12/2023	29/10/2024	R\$ 2.772.234,63	R\$ 424.807,99	15,3 %	75,3 %
Manutenção	Antocar	EMEF Parque	FME	RDC Eletrônico	Nº 002/2022	02/04/2024	02/02/2025	R\$ 1.360.478,86	R\$ 313.098,98	23,0 %	81,8 %

Predial na EMEF Parque Bolonha	Engenharia	Bolonha		– ARP 024/2023							
Manutenção Predial no Anexo Amigos Solidários	Condisa Construções	Anexo Amigos Solidários	FME	RDC Eletrônico – ARP 026/2023	Nº 002/2022	04/04/2024	04/02/2025	R\$ 1.875.369,88	Sem medição	-	92,9%
Manutenção Predial na EMEIF Castanheiras	Elshaday Engenharia LTDA	EMEIF Castanheiras	FUNDEB-VAAR	RDC Eletrônico – ARP 027/2023	Nº 002/2022	06/05/2024	06/11/2024	R\$ 578.477,04	R\$ 149.154,61	25,8%	100,0%
Manutenção Predial da EMEF Manuela Freitas	Nacional Construções	EMEF Manuela Freitas	FUNDEB-VAAR	RDC Eletrônico – ARP 023/2023	Nº 002/2022	06/05/2024	06/03/2025	R\$ 1.447.561,94	R\$ 319.657,64	22,1%	93,6%
Manutenção Predial na EMEF Maria Lucia Oliveira Monteiro	Antocar Engenharia	EMEF Maria Lucia Oliveira Monteiro	FUNDEB-VAAR	RDC Eletrônico – ARP 024/2023	Nº 002/2022	21/05/2024	21/01/2025	R\$ 1.255.176,6	R\$ 199.113,14	15,9%	55,4%-
Manutenção Predial na UEI Catalina III	Antocar Engenharia	UEI Catalina III	FUNDEB	RDC Eletrônico – ARP 024/2023	Nº 002/2022	09/05/2024	09/08/2024	R\$ 199.846,42	Sem medição	-	85,8%
Manutenção Predial da EMEIF Florestan Fernandez	Nacional Construções	EMEIF Florestan Fernandez	FUNDEB-VAAR	RDC Eletrônico – ARP 023/2023	Nº 002/2022	26/06/2024	26/12/2024	R\$ 324.409,03	Sem medição	-	35,8%
Manutenção	Nacional	EMEIF República	FUNDEB-	RDC Eletrônico	Nº 002/2022	26/06/2024	26/04/2025	R\$ 954.749,73	R\$ 146.752,88	15,4%	43,4%

Predial da EMEIF República de Portugal	Construções	de Portugal	VAAR	– ARP 023/2023							
Manutenção Predial na EMEF Solerno Moreira	Antocar Engenharia	EMEF Solerno Moreira	FUNDEB	RDC Eletrônico – ARP 024/2023	Nº 002/2022	03/06/2024	09/08/2024	R\$ 1.312.538,77	R\$ 299.955,44	22,9%	54,3%
Manutenção predial da UEI Rosemary Jorge	Titan Engenharia	UEI Rosemary Jorgem	FUNDEB-VAAR	RDC Eletrônico – ARP 021/2023	Nº 002/2022	26/06/2024	26/02/2025	R\$ 418.315,31	R\$ 85.091,05	20,3%	57,6%
Manutenção predial do LICEU	Titan Engenharia	Liceu do Paracuri	FNDE	RDC Eletrônico – ARP 021/2023	Nº 002/2022	26/06/2024	26/04/2025	R\$ 2.300.821,29	R\$ 505.200,72	21,9%	48,8%
Manutenção Predial na EMEIF Nova Aliança	Elshaday Engenharia LTDA	EMEIF Nova Aliança	FUNDEB-VAAR	RDC Eletrônico – ARP 027/2023	Nº 002/2022	26/06/2024	26/04/2025	R\$ 1.584.435,79	Aguardando boletim	-	23,6%
Manutenção Predial EMEIF João Nelson Ribeiro	Condisa Construções	EMEIF João Nelson Ribeiro	FUNDEB-VAAR	RDC Eletrônico – ARP 026/2023	Nº 002/2022	26/06/2024	26/12/2024	R\$ 1.087.894,57	R\$ 266.108,07	24,4%	59,0%
Manutenção Predial da EMEI Rita Nery	Condisa Construções	EMEI Rita Nery	FUNDEB-VAAR	RDC Eletrônico – ARP 026/2023	Nº 002/2022	26/06/2024	26/12/2024	R\$ 787.087,32	Aguardando Boletim	-	68,8%
Manutenção Predial da EMEI	MDS Construtora e Incorporadora	EMEI Luzmarina de Melo	Salario Educação	RDC Eletrônico – ARP 022/2023	Nº 002/2022	08/07/2024	08/11/2024	R\$ 292.581,03	Aguardando Boletim	-	51,2%

Luzmarina de Melo											
Manutenção Predial da EMEI Elvira Sacramento Quadros	MDS Construtora e Incorporadora	EMEI Elvira Sacramento Quadros	FUNDEB	RDC Eletrônico – ARP 022/2023	Nº 002/2022	01/07/2024	01/01/2025	R\$ 1.019.896,58	Aguardando Boletim	-	25,6%
Manutenção Predial da EMEIF Sabino Barreto	WM Vilhena Pinto & CIA LTDA	EMEIF Sabino Barreto	FUNDEB-VAAR	RDC Eletrônico – ARP 020/2023	Nº 002/2022	01/07/2024	08/10/2024	R\$ 392.591,00	R\$ 214.862,59	54,7%	87,7%
Ampliação da UEI Catalina III	Consórcio Empresarial Atenas	UEI Catalina III	FUNDEB	Adesão à ARP Nº 11/2022 - CISPAP	Nº 001/2022	18/07/2024	18/10/2024	R\$ 1.107.510,00	R\$ 758.644,35	68,5%	68,5%
Reconstrução da EMEF Parque Amazonia	Multisul Engenharia	Rua Vinte e Sete de Setembro, nº 196, Bairro: Terra Firme,	FME / Salário Educação	Concorrência	Nº 018/2023	23/07/2024	23/01/2026	R\$ 25.330.758,19	R\$ 5.081.674,39	20,0%	27,9%
Manutenção Predial da EMEF Maroja Neto	Nacional Construções	EMEF Maroja Neto	FUNDEB-VAAR	RDC Eletrônico – ARP 023/2023	Nº 002/2022	08/08/2024	08/01/2025	R\$ 487.773,2	Aguardando Boletim	-	30,5%
Ampliação da EMEIF Sabino Barreto	Consórcio Empresarial Atenas	EMEIF Sabino Barreto	FUNDEB	Adesão à ARP Nº 11/2022 - CISPAP	Nº 001/2022	06/08/2024	06/10/2024	R\$ 601.800,00	R\$ 330.990,00	55,0%	55,0%