

RELATÓRIO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA

ÓRGÃO: Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova

MÊS: Outubro

ANO: 2024

OBJETO DO CONTRATO	NOME DO CONTRATADO / SERVIDOR RESPONSÁVEL	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR GASTO NO DESEMBOLSO NO MÊS	PERCENTUAL REFERENTE A OBRA APLICADO NO MÊS	PERCENTUAL TOTAL DA OBRA
Construção de unidades habitacionais e comerciais para reassentamento de famílias vulneráveis.	CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A / Mario Eduardo Costa Teixeira da Silva	Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	BID	LPN Nº 01/2021	533/2020 - PROMABEN	01/01/2022	29/12/2024	R\$ 54.583.521,78	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	60,99%
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE REFERÊNCIA DE VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS DO PROMABEN I E II	CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A / Mario Eduardo Costa Teixeira da Silva	Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	BID	LPN Nº 002/2022	312/2022-Promaben	06/12/2022	06/06/2024	R\$ 3.129.008,80	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	97,91%
CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA EXECUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E EMISSÁRIO - SUB BACIA I E II DO PROMABEN II	CONSÓRCIO BACIA ESTRADA NOVA / Mario Eduardo Costa Teixeira da Silva	Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	BID	LPN Nº 001/2022	113/2022-Promaben	29/12/2022	30/12/2024	R\$ 31.324.494,48	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	77,13%
SUPERVISÃO GERAL DAS OBRAS DO PROMABEN	ENCIBRA S.A / André Luiz Miranda Pacheco	Sub-bacia 1 e 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	BID	SBQC Nº 02/2022	249/2022 - Promaben	12/12/2022	12/07/2025	R\$ 13.212.070,11	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	46,47%
OBRA DE MACRODRENAGEM E DUPLICAÇÃO DA AV. BERNARDO SAYÃO - FASE I	LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA / André Luiz Miranda Pacheco	Sub-bacia 1 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	BID	LPN 001/2023	708/2022 PROMABEN	03/08/2023	03/02/2025	R\$ 76.684.286,32	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	74,88%
Construção de unidades habitacionais adicionais para atendimento ao programa da bacia da estrada nova.	Laje Engenharia LTDA / André Luiz Miranda Pacheco	Sub-bacia 1 e 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	BID	LPN 003/2022	572/2022-PROMABEN	02/06/2023	02/03/2025	R\$ 35.843.121,33	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	88,51%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM, MICRODRENAGEM, SISTEMA VIÁRIO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - SUB-BACIA 2 (MONTANTE)	Carmona Construtora de Obras / Mario Eduardo Costa Teixeira da Silva	Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	CEF	RDC 003/2022	529/2022-PROMABEN	13/09/2023	13/12/2024	R\$ 13.530.000,00	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	1,47%
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB DEMANDA, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, REFORMAS EM BENS IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA DE ÁREA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, NOS ATUAIS IMÓVEIS SITUADOS NAS ÁREAS BENEFICIADAS COM AS AÇÕES DO PROGRAMA DE SANEAMENTO DA BACIA DA ESTRADA NOVA - PROMABEN II, BEM COMO EM FUTURAS EDIFICAÇÕES QUE POSSAM SURTIR DENTRO DAS AÇÕES DO PROGRAMA.	Norte Versátil Construções e Serviços LTDA / André Luiz Miranda Pacheco	Sub-bacia 1 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	BID	CP 003/2022	812/2022	30/11/2023	30/11/2024	R\$ 1.161.521,67	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	99,68%
OBRA DE MACRODRENAGEM E DUPLICAÇÃO DA AV. BERNARDO SAYÃO - FASE II	CONSÓRCIO ESTRADA NOVA 2 / Jéssica Ramos Abreu Ferreira	Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	BID	LPN n° 002/2023	891/2023-PROMABEN	27/06/2024	27/12/2025	R\$ 53.937.211,73	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	31,06%