

RELATÓRIO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA

ÓRGÃO: Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova

MÊS: Novembro

ANO: 2024

| OBJETO DO CONTRATO | NOME DO CONTRATADO / SERVIDOR RESPONSÁVEL | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO | ORIGEM DO RECURSO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO | DATA DE INICIO DA OBRA | DATA DE FIM DA OBRA | VALOR TOTAL DA OBRA | VALOR GASTO NO DESEMBOLSO NO MÊS | PERCENTUAL REFERENTE A OBRA APLICADO NO MÊS | PERCENTUAL TOTAL DA OBRA |
|--|--|---|-------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---|---|--------------------------|
| Construção de unidades habitacionais e comerciais para reassentamento de famílias vulneráveis. | CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A / Mario Eduardo Costa Teixeira da Silva | Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova | BID | LPN Nº 01/2021 | 533/2020 - PROMABEN | 01/01/2022 | 29/12/2024 | R\$ 54.583.521,78 | NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento) | NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento) | 62,89% |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE REFERÊNCIA DE VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS DO PROMABEN I E II | CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A / Mario Eduardo Costa Teixeira da Silva | Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova | BID | LPN Nº 002/2022 | 312/2022-Promaben | 06/12/2022 | 06/06/2024 | R\$ 3.129.008,80 | NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento) | NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento) | 97,91% |
| CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA EXECUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E EMISSÁRIO - SUB BACIA I E II DO PROMABEN II | CONSÓRCIO BACIA ESTRADA NOVA / Mario Eduardo Costa Teixeira da Silva | Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova | BID | LPN Nº 001/2022 | 113/2022-Promaben | 29/12/2022 | 30/12/2024 | R\$ 31.324.494,48 | NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento) | NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento) | 78,84% |
| SUPERVISÃO GERAL DAS OBRAS DO PROMABEN | ENCIBRA S.A / André Luiz Miranda Pacheco | Sub-bacia 1 e 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova | BID | SBQC Nº 02/2022 | 249/2022 - Promaben | 12/12/2022 | 12/07/2025 | R\$ 13.212.070,11 | NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento) | NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento) | 49,87% |
| OBRA DE MACRODRENAGEM E DUPLICAÇÃO DA AV. BERNARDO SAYÃO - FASE I | LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA / André Luiz Miranda Pacheco | Sub-bacia 1 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova | BID | LPN 001/2023 | 708/2022 PROMABEN | 03/08/2023 | 03/02/2025 | R\$ 78.222.619,07 | NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento) | NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento) | 80,41% |
| Construção de unidades habitacionais adicionais para atendimento ao programa da bacia da estrada nova. | Laje Engenharia LTDA / André Luiz Miranda Pacheco | Sub-bacia 1 e 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova | BID | LPN 003/2022 | 572/2022-PROMABEN | 02/06/2023 | 02/03/2025 | R\$ 35.843.121,33 | NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento) | NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento) | 94,14% |
| IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM, MICRODRENAGEM, SISTEMA VIÁRIO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - SUB-BACIA 2 (MONTANTE) | Carmona Construtora de Obras / Mario Eduardo Costa Teixeira da Silva | Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova | CEF | RDC 003/2022 | 529/2022-PROMABEN | 13/09/2023 | 13/12/2024 | R\$ 13.530.000,00 | NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento) | NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento) | 1,47% |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB DEMANDA, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, REFORMAS EM BENS IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA DE ÁREA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHA DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, NOS ATUAIS IMÓVEIS SITUADOS NAS ÁREAS BENEFICIADAS COM AS AÇÕES DO PROGRAMA DE SANEAMENTO DA BACIA DA ESTRADA NOVA - PROMABEN II, BEM COMO EM FUTURAS EDIFICAÇÕES QUE POSSAM SURTIR DENTRO DAS AÇÕES DO PROGRAMA. | Norte Versátil Construções e Serviços LTDA / André Luiz Miranda Pacheco | Sub-bacia 1 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova | BID | CP 003/2022 | 812/2022 | 30/11/2023 | 30/11/2024 | R\$ 1.161.521,67 | NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento) | NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento) | 99,68% |
| OBRA DE MACRODRENAGEM E DUPLICAÇÃO DA AV. BERNARDO SAYÃO - FASE II | CONSÓRCIO ESTRADA NOVA 2 / Jéssica Ramos Abreu Ferreira | Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova | BID | LPN nº 002/2023 | 891/2023-PROMABEN | 27/06/2024 | 27/12/2025 | R\$ 53.937.211,73 | NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento) | NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento) | 47,46% |