

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ÓRGÃO: FUNBOSQUE

Referência: Março/2020

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Local de Execução do Projeto	Origem de Recurso	Processo Licitatório		Prazo de Execução do Objeto		Valor Total da Obra ou Serviço de Engenharia	Valor Total do Contrato e Aditivo	Execução				
				Modalidade	Numero	Inicial	Final			Empenhado	Liquidado	Pago ao contratado	Consignado	% Execução do Período
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA UNIDADE PEDAGÓGICA FAVEIRA EM COTIJUBA NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA	UISSARA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP	Unidade Pedagógica da Faveira (Ilha de Cotijuba)	1130010100	RDC	12/2019	16/09/2019	16/04/2020	R\$ 740.000,00	R\$ 740.000,00	R\$ 740.000,00	R\$ 700.333,92	R\$ 670.709,80	R\$ 29.629,12	80%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	CCM CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA	Escola Bosque (Sede)	1920010103 (Contrato de financiamento nº 21/03719-1/2018 Banco do Brasil)	RDC	03/2019	14/05/2019	14/12/2019	R\$ 405.000,00	R\$ 405.000,00	R\$ 468.988,66	R\$ 468.988,66	R\$ 435.534,20	R\$ 33.454,46	100%
ADITIVO									R\$ 63.988,66					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CASA DE PESCA PARA INTRODUÇÃO AO CURSO TÉCNICO DE GASTRONOMIA	UISSARA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP	Escola da Pesca	1920010103 (Contrato de Financiamento nº 21/03719-1/2018 Banco do Brasil)	RDC	002/2019	14/05/2019	14/12/2019	R\$ 1.034.000,00	R\$ 1.034.000,00	R\$ 1.220.121,68	R\$ 1.220.121,68	R\$ 1.168.791,30	R\$ 51.330,38	100%
ADITIVO									R\$ 186.121,65					