

RELATÓRIO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA
 ÓRGÃO: Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova
 MÊS: Agosto
 ANO: 2022

OBJETO DO CONTRATO	NOME DO CONTRATADO OU SERVIDOR RESPONSÁVEL	LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO	ANO DO PROJETO	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR INICIAL	VALOR GASTO NO DESEMBOLSO NO MÊS	PERCENTUAL REFERENTE A OBRA APLICADO NO MÊS	VALOR ADITADO	PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	DATA DE INÍCIO DO OBJETO	DATA DE FIM DO OBJETO
Contratação de consultoria para elaboração do projeto executivo da estação de Tratamento de Esgoto (ETE), incluindo emissário final, para atender a Sub-Bacia 1 e parte da Sub-Bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro / Jéssica Emanuely de Oliveira Borges Françoise Helouise Costa de Miranda Wilken Ataíde Gomes	Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	2019	075/2019 - SEGEP	BID	R\$ 930.324,31	R\$ 0,00	0%	R\$ 232.123,63	1066 dias	25/11/2019	26/10/2022
Revisão e elaboração dos projetos executivos das ações de saneamento da sub-bacia 1, aterro em áreas de cota baixa, implantação da rede de microdrenagem, água potável, sistema viário, esgoto sanitário, elevatórias e linha de recalque da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova – PROMABEN II.	Consórcio Nippon Koei LAC – Incibra - GEASA / Wilken Ataíde Gomes Gabriel Pereira Colares da Silva Jéssica Emanuely de Oliveira Borges	Sub-bacia 1 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	2021	117/2020 - PROMABEN	BID	R\$ 1.017.280,59	R\$ 0,00	0,00%	-R\$ 34.169,53	534 dias	01/02/2021	20/07/2022