

**RELATÓRIO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA**

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO (SESAN).

MÊS: NOVEMBRO

Objeto do Projeto	Nome do Contratado/Servidor Responsável	Local de Execução do Projeto	Ano do Projeto	Nº do Processo Licitatório	Origem do Recurso	Valor do Projeto/ Contrato Inicial	Valor Gasto no Desembolso no mês	Perceitual referente a obra aplicado no mês	Valor Aditado (Se Houver)	Prazo De Execução Do Objeto	Data De Início Do Objeto	Data De Fim Do Objeto
01) IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS: BERNARDO SAYÃO. CONTRATO 01/2022	NAPA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA.	BERNARDO SAYÃO COM AV. JOÉ BONIFÁCIO.	2022	TOMADA DE PREÇO 01/2021	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 236.626,54	-	-	-	2 MESES	Data da assinatura do contrato: 02/02/2022 data da ordem de serviço: 05/04/2022	-
02) IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS: SÃO JOAQUIM E BAGÉ CONTRATO 02/2022	ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.	SÃO JOAQUIM: MARGINAL DIREITA DO CANAL SÃO JOAQUIM; BAGÉ: ESTRADA DO TAPANÃ.	2022	TOMADA DE PREÇO 01/2021	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 562.180,40	-	-	-	2 MESES	Data da assinatura do contrato: 07/02/2022 data da ordem de serviço: 05/04/2022	-
03) OBRA DE REFORMA DO RESTAURANTE DO BOSQUE.	OCEANO SREVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	BOSQUE RODRIGUES ALVES	2022	CONVITE 01/2022	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 313.890,34	-	-	-	4 MESES	04/03/2022	-
04) RUA FRANKLIN DE MENEZES	FAS DE CARVALHO SERVIÇOS TÉCNICOS	AV. NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO COM AV. BEIRAMAR/ DISTRITO DE OUTEIRO	2022	CONTRATO Nº 21/2020	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$2.243.307,98	-	-	-	6 MESES	29/04/2022	OUTUBRO
05) AVENIDA CELSO MALCHER	FAS DE CARVALHO SERVIÇOS TÉCNICOS	PASSAGEM LIBERDADE COM PASSAGEM DO ARAME	2022	CONTRATO Nº 05/2019	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$1.310.704,70	-	-	-	6 MESES	29/04/2022	OUTUBRO
06) TRAVESSA PADRE EUTIQUIO	FAS DE CARVALHO SERVIÇOS TÉCNICOS	PASSAGEM LIBERDADE COM PASSAGEM DO ARAME	2022	CONTRATO Nº 05/2019	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$1.310.704,70	-	-	-	6 MESES	29/04/2022	OUTUBRO
07) AV. SENADOR LEMOS	TERRAPLENA LTDA		2022	CONTRATO Nº 09/2022	CONVÊNIO 149/2022- RECAPEAMENTO		-	-	-		04/2022	EM ANDAMENTO
08) AV. DOUTOR FREITAS	TERRAPLENA LTDA	ENTRE A AV. ALMIRANTE BARROSO COM AV. SENADOR LEMOS	2022	CONTRATO Nº 09/2022	CONVÊNIO 149/2022- RECAPEAMENTO	R\$ 355.580,53 SOMENTE RECAPEAMENTO	-	-	-		MAIO	AGOSTO
09) RUA QUINTA LINHA	RKL CONSTRUÇÕES LTDA	RUA DAS LARANJEIRAS ATÉ O LANÇAMENTO	2022	CONTRATO Nº 19/2020	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 1.773.673,62	-	-	-		MAIO	DEZEMBRO
10) RUA JOAQUIM FONSECA	RKL CONSTRUÇÕES LTDA		2022	CONTRATO Nº 19/2020	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	-	-	-	-		MAIO	EM ANDAMENTO

11) TRAVESSA BREVES	TERRAPLENA LTDA	ENTRE RUA DOS MUNDURUCUS E RUA DOS PARIQUIS (JURUNAS)	2022	CONTRATO Nº 05/2022	CONVÊNIO 149/2022-RECAPEAMENTO	R\$474.609,34	-	-	-		JUNHO	EM ANDAMENTO
12) RUA NOVA I	TERRAPLENA LTDA	ENTRE TRAVESSA PADRE EUTIQUIO E TRAV. DOS APINAGÉS	2022	CONTRATO Nº 09/2022	CONVÊNIO 149/2022-RECAPEAMENTO	R\$ 1.035.364,17	-	-	-		JUNHO	EM ANDAMENTO
13) RUA NOVA II	TERRAPLENA LTDA	ENTRE TRAVESSA PADRE EUTIQUIO E TRAV. 14 DE MARÇO.	2022	CONTRATO Nº 09/2022	CONVÊNIO 149/2022-RECAPEAMENTO		-	-	-		JUNHO	EM ANDAMENTO
14) PASSAGEM EX-COMBATENTES	TERRAPLENA LTDA	ENTRE TRAVESSA PADRE EUTIQUIO E PASS. BOM JESUS	2022	CONTRATO Nº 09/2022	CONVÊNIO 149/2022-RECAPEAMENTO	R\$ 889.981,26	-	-	-		JUNHO	EM ANDAMENTO
15) PASS. BOM JESUS	TERRAPLENA LTDA		2022	CONTRATO Nº 09/2022	RECURSO DO TESOUREO MUNICIPAL		-	-	-		JUNHO	EM ANDAMENTO
16) ARISTIDES NÓBREGA	FAS DE CARVALHO SERVIÇOS TÉCNICOS		2022	CONTRATO Nº 21/2020	RECURSO DO TESOUREO MUNICIPAL		-	-	-	1 MÊS	06/22	OUTUBRO EM ANDAMENTO
17) ALAMEDA DOIS DE DEZEMBRO 18) RUA PRESIDENTE DUTRA	RKL	RUA DO RANÂNIO ATÉ O FINAL	2022	CONTRATO 05/2022		R\$ 1.560,00					06/06/2022	DEZEMBRO
19) PASS. PERPÉTUO SOCORRO	TERRAPLENA LTDA	ENTRE TRAV. PADRE EUTIQUIO E RUA DOS APINAGÉS	2022	CONTRATO Nº 09/2022	CONVÊNIO 149/2022-RECAPEAMENTO	R\$ 507.880,60	-	-	-		AGOSTO	EM ANDAMENTO
20) AV. JOSÉ BONIFÁCIO	TERRAPLENA LTDA	AV. JOSÉ BONIFÁCIO, ENTRE PASS. ALVINO E AV. BERNARDO SAYÃO	2022	CONTRATO Nº 09/2022	CONVÊNIO 149/2022-RECAPEAMENTO	R\$ 2.180.363,83	-	-	-		AGOSTO	EM ANDAMENTO
21) AV. VILETA	TERRAPLENA LTDA	ENTRE AV. MARQUÊS DE HERVAL E AV. ALM. BARROSO	2022	CONTRATO Nº 09/2022		R\$ 3.584.810,52	-	-	-	2 MÊSES	NOVEMBRO	DEZEMBRO