



**Relatório dos Projetos e Execução de Obras Públicas para publicação no Portal da Transparência - DEOC**

ORGÃO:	SEURB
MÊS:	JANEIRO
ANO:	2023

Belém, 31 de Janeiro de 2023

OBJETO DA OBRA	NOME DO CONTRATADO OU SUPERVISOR RESPONSÁVEL	LOCAL DE EXECUÇÃO DE OBRA	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR GASTO NO DESEMBOLSO NO MÊS	PERCENTUAL REFERENTE A OBRA APLICADO NO MÊS	PERCENTUAL MENSAL E TOTAL DA OBRA
Contratação de empresa especializada para execução da obra do Palácio Antonio Lemos.	Multisul Engenharia S/S Ltda.	Em frente a Praça Dom Pedro II - (entre Av. Portugal e Rua Coronel Fontoura) - Bairro: Cidade Velha, CEP: 66020-240 - Belém/PA.	Tesouro	CP-SRP	1281/2022 GDOC/SEURB	02.06.2022	16.02.2024	R\$ 26.038.685,95	R\$ -	0,00%	Mensal: 0,00% Total: 15,31%
Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação, drenagem e urbanização da Nova Av. Augusto Montenegro.	Terraplana Ltda.	Av. Augusto Montenegro entre o Terminal Mangueirão e o Terminal Maracacura.	Tesouro	CP-SRP	6721/2022 GDOC/SEURB	28.06.2022	28.11.2025	R\$ 179.907.906,21	R\$ 2.350.259,60	1,31%	Mensal: 1,31% Total: 3,59%

*[Assinatura]*  
**Francisco Damiano S. Neto**  
Emp. C. 000.000.000-00  
DEOC/SEURB

Contratação de empresa especializada em engenharia para revitalização da Av. Boulevard Castilho França (trecho A. Presidente Vargas e Trav. Padre Prudêncio) e Praças Magalhães Barata e dos Estivadores, para a implantação do Boulevard da Gastronomia.	Ten. Tavares Energia e Construtora Ltda.	Av. Boulevard Castilho França (trecho A. Presidente Vargas e Trav. Padre Prudêncio) e Praças Magalhães Barata e dos Estivadores.	Tesouro	CP-SRP	4664/2022 GEDOC/SEURB	03.11.2022	03.01.2024	R\$ 5.198.996,67	R\$	-	0,00%	Mensal: 0,00% Total: 0,00%
Contratação de empresa especializada em engenharia para obra de Reurbanização da Av. Rômulo Maioranda	Consórcio Bosque 25 (Infinity Engenharia Ltda e Multisul Engenharia S/S Ltda)	Av. Rômulo Maioranda	Tesouro	CP-SRP	41741/2022 GEDOC/SEURB	13.07.2022	13.07.2025	R\$ 27.663.824,19	R\$	-	0,00%	Mensal: 0,00% Total: 0,00%

  
**Pracício Danilo da S. Silva**  
 Esp. Contábil nº 10.492/08  
 2022/01/15/2023