

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ORGÃO: SESAN

MÊS: JANEIRO

ANO:2023

Objeto da Obra	Nome do Contratado ou Servidor Responsável	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Nº do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Gasto no Desembolso no mês	Percentual referente a obra aplicado no mês	Percentual Mensal e Total da Obra
Contrato nº 09/2022 SESAN/PMB. Execução de serviços de conservação e manutenção da malha viária no município de Belém.	TERRAPLENA LTDA. CNPJ/MF 14.698.658/0001-23.	Malha viária do município de Belém, incluindo os distritos de Mosqueiro, Icaraci e Outeiro	Tesouro Municipal Órgão: 2.10 Unidade: 21 Função: 17 Sub Função: 451 Programa: 0002 Projeto/Atividade: 2235 Categoria de Despesa: 3390390000 Fonte (s): 1500000000	Concorrência Pública Nº 02/2022-SESAN	4469/2021-SESAN	20/06/2022	19/06/2023	R\$59.492.209,08	R\$ 4.922.236,01	7,03%	66,14%
Revitalização e recapeamento asfáltico em diversos bairros do Município de Belém, executado	TERRAPLENA LTDA. CNPJ/MF 14.698.658/0001-23.	Malha viária do município de Belém, incluindo os distritos de Mosqueiro,	Convênio de Cooperação Técnica com Encargos nº 149/2022 – SEDOP-SESAN , no valor de	Concorrência Pública Nº 02/2022-SESAN	4469/2021-SESAN	20/06/2022	19/06/2023	R\$44.000.000,00	R\$ 7.039.179,46	16,00%	49,33%

através do Contrato 09/2022-SESAN/PMB e financiado pela SEDOP, através do convênio 149/2022-SEDOP-SESAN.		Icaraci e Outeiro	R\$44.000.000,00, através do processo nº 2022/611345								
--	--	-------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--