

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA

MÊS: MAIO

ANO: 2023

| Objeto da Obra   | Nome do Contratado ou Servidor Responsável     | Local de Execução da Obra                           | Origem do Recurso                | Modalidade de Licitação Contratada | Nº do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Valor Total da Obra   | Valor Gasto no Desembolso no mês | Perceitual referente a obra aplicado no mês | Percentual Mensal e Total da Obra |
|--|--|---|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Contratação de Empresa Especializada para Execução da Reforma do Coreto Japonês, Posto da Guarda, coreto Chinês, Prédio Brasil, Fauna, situados no Bosque Rodrigues Alves. | Guimarães Santos Serviços e Consultoria EIRELI | Bosque Rodrigues Alves, Av. Almirante Barroso, s/nº | Fundo Municipal de Meio Ambiente | Convite                            | 01/2022                    | 13/06/2022             | 10/06/2023          | R\$ 218.893,37<br><br>SE SOMAR COM O ADITIVO (R\$ 16.939,80)<br><br>R\$235.833,17 | R\$ 0,00                         | 0,00%                                       | 0,00% e 90,53%                    |

**Obs.: O Departamento de Projetos e Paisagismo da SEMMA através do Processo 1427/2023 GDOC solicitou rescisão contratual devido ausência na execução dos serviços. Processo em aguardo do NSAJ/SEMMA.**