

RELATÓRIO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA

MÊS: OUTUBRO

ANO: 2022

Objeto do Projeto	Nome do Contratado/Servidor Responsável	Local de Execução do Projeto	Ano do Projeto	Nº do Processo Licitatório	Origem do Recurso	Valor do Contrato Inicial	Valor Gasto no Desembolso no mês	Perceitual referente a obra aplicado no mês	Valor Aditado (Se Houver)	Prazo De Execução Do Objeto	Data De Início Do Objeto	Data De Fim Do Objeto
Contratação de Empresa Especializada para Execução da Reforma do Coreto Japonês, Posto da Guarda, coreto Chinês, Prédio Brasil, Fauna, situados no Bosque Rodrigues Alves.	Guimarães Santos Serviços e Consultoria EIRELI	Bosque Rodrigues Alves, Av. Almirante Barroso, s/nº.	2022	Convite nº 01/2022	Fundo Municipal de Meio Ambiente	R\$ 218.893,37	R\$ 40.384,60	18,45% dúvidas se eu tenho que ir somando o percentual 66,89% executado acumulado	R\$ 0,00	06 meses	13/06/2022	13/12/2022