

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA

MÊS: JUNHO

ANO: 2023

Objeto da Obra	Nome do Contratado ou Servidor Responsável	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Nº do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Gasto no Desembolso no mês	Percetual referente a obra aplicado no mês	Percentual Mensal e Total da Obra
Contratação de Empresa Especializada para Execução da Reforma do Coreto Japonês, Posto da Guarda, coreto Chinês, Prédio Brasil, Fauna, situados no Bosque Rodrigues Alves.	Guimarães Santos Serviços e Consultoria EIRELI	Bosque Rodrigues Alves, Av. Almirante Barroso, s/nº.	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Convite	01/2022	13/06/2022	10/06/2023	R\$ 218.893,37 SE SOMAR COM O ADITIVO (R\$ 16.939,80) R\$235.833,17	R\$ 0,00	0,00%	0,00% e 90,53%

Obs.: O Departamento de Projetos e Paisagismo da SEMMA através do Processo 1427/2023 GDOC solicitou rescisão contratual devido ausência na execução dos serviços. Processo em aguardo do NSAJ/SEMMA.