

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ORGÃO: SESAN

MÊS: ABRIL

ANO:2023

Objeto da Obra	Nome do Contratado ou Servidor Responsável	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Nº do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Gasto no Desembolso no mês	Percentual referente a obra aplicado no mês	Percentual Mensal e Total da Obra
Obras de drenagem e pavimentação executadas através do Contrato nº 09/2022 SESAN/PMB e financiado pelo FINISA , através contrato nº 0610444-89 – referente ao financiamento à infraestrutura e e ao saneamento, celebrado entre Prefeitura de Belém e CAIXA Economica Federal.	TERRAPLENA LTDA. CNPJ/MF 14.698.658/0001-23.	Malha viária do município de Belém, incluindo os distritos de Mosqueiro, Icaraci e Outeiro	Contrato Nº 0610444-89 – Contrato de financiamento à infraestrutura e ao saneamento - FINISA-, celebrado entre a CAIXA ECONOMICA FEDERAL e o MUNICÍPIO DE BELÉM.	Concorrência Pública Nº 02/2022-SESAN	4469/2021-SESAN	20/06/2022	19/06/2023	R\$ 85.363.037,08	R\$ 7.353.692,83	8,61%	60,31% 100,00%

Contrato nº 09/2022 SESAN/PMB. Execução de serviços de conservação e manutenção da malha viária no município de Belém.	TERRAPLENA LTDA. CNPJ/MF 14.698.658/0001-23.	Malha viária do município de Belém, incluindo os distritos de Mosqueiro, Icaraci e Outeiro	Tesouro Municipal Ógão: 2.10 Unidade: 21 Função: 17 Sub Função: 451 Programa: 0002 Projeto/Atividade : 2235 Categoria de Despesa: 3390390000 Fonte (s): 1500000000	Concorrência Pública Nº 02/2022-SESAN	4469/2021-SESAN	20/06/2022	19/06/2023	R\$ 59.492.209,08	R\$ 3.195.896,25	3,74%	64,06% 100,00%
Revitalização e recapeamento asfáltico em diversos bairros do Município de Belém, executado através do Contrato 09/2022-SESAN/PMB e financiado pela SEDOP, através do convênio 149/2022-SEDOP-SESAN .	TERRAPLENA LTDA. CNPJ/MF 14.698.658/0001-23.	Malha viária do município de Belém, incluindo os distritos de Mosqueiro, Icaraci e Outeiro	FONTE: 1701180000 Convênio de Cooperação Técnica com Encargos nº 149/2022 – SEDOP-SESAN , no valor de R\$44.000.000,00 , através do processo nº 2022/611345	Concorrência Pública Nº 02/2022-SESAN	4469/2021-SESAN	20/06/2022	19/06/2023	R\$44.000.000,00	NA (A contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	0,00%	49,33% 100,00%