

**RELATÓRIO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA**

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO (SESAN).

MÊS: JULHO

ANO: 2023

Objeto do Projeto	Nome do Contratado/Servidor Responsável	Local de Execução do Projeto	Ano do Projeto	Nº do Processo Licitatório	Origem do Recurso	Valor do Projeto/ Contrato Inicial	Valor Gasto no Desembolso no mês	Perceitual referente a obra aplicado no mês	Valor Aditado (Se Houver)	Prazo De Execução Do Objeto	Data De Início Do Objeto	Data De Fim Do Objeto
01) RUA FRANKLIN DE MENEZES	FAS DE CARVALHO SERVIÇOS TÉCNICOS	AV. NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO COM AV. BEIRAMAR/ DISTRITO DE OUTEIRO	2022	CONTRATO Nº 21/2020	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$2.243.307,98	-	-	-	6 MESES	29/04/2022	05/2023
02) TRAVESSA PADRE EUTIQUIO	TERRAPLENA LTDA	RECAPEAMENTO: FERNANDO GUILHON ATÉ A MUNDURUCUS	2022	CONTRATO Nº 15/2019	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$1.310.704,70	-	-	-	6 MESES	29/04/2022	07/2023
03) AV. SENADOR LEMOS	TERRAPLENA LTDA		2022	CONTRATO Nº 09/2022	CONVÊNIO 149/2022-RECAPEAMENTO	R\$11.500.000,00	-	-	-	6 MESES	04/2022	08/2023
04) RUA NOVA I	TERRAPLENA LTDA	ENTRE TRAVESSA PADRE EUTIQUIO E TRAV. DOS APINAGÉS	2022	CONTRATO Nº 09/2022	CONVÊNIO 149/2022-RECAPEAMENTO	R\$ 1.035.364,17	-	-	-		JUNHO	08/2023
05) RUA NOVA II	TERRAPLENA LTDA	ENTRE TRAVESSA PADRE EUTIQUIO E TRAV. 14 DE MARÇO.	2022	CONTRATO Nº 09/2022	CONVÊNIO 149/2022-RECAPEAMENTO	R\$ 161.214,29	-	-	-		JUNHO	08/2023
06) PASSAGEM EX-COMBATENTES	TERRAPLENA LTDA	ENTRE TRAVESSA PADRE EUTIQUIO E PASS. BOM JESUS	2022	CONTRATO Nº 09/2022	CONVÊNIO 149/2022-RECAPEAMENTO	R\$ 889.981,26	-	-	-		JUNHO	08/2023
07) RUA JOAQUIM FONSECA	RKL CONSTRUÇÕES LTDA	DA BR ATÉ O FINAL	2022	CONTRATO Nº 19/2020	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 1.040.628,84	-	-	-	2 MESES	MAIO	25/02/2023
08) PASS. BOM JESUS	TERRAPLENA LTDA	TRAV. PADRE EUTIQUIO COM TRAV. 14 DE MARÇO	2022	CONTRATO Nº 09/2022	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 468.657,34	-	-	-	1 MÊS	JUNHO	08/2023
09) ARISTIDES NÓBREGA	FAS DE CARVALHO SERVIÇOS TÉCNICOS	ESTACIONAMENTO DA PRAIA GRANDE	2022	CONTRATO Nº 21/2020	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 5.587.182,34	-	-	-	1 MÊS	06/22	05/2023
10) ALAMEDA DOIS DE DEZEMBRO 11) RUA PRESIDENTE DUTRA	RKL	RUA DO RANÂNIO ATÉ O FINAL	2022	CONTRATO 05/2022	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 1.560,00					06/06/2022	06/2023

12) PASS. PERPÉTUO SOCORRO	TERRAPLENA LTDA	ENTRE TRAV. PADRE EUTIQUIO E RUA DOS APINAGÉS	2022	CONTRATO Nº 09/2022	CONVÊNIO 149/2022-RECAPEAMENTO	R\$ 507.880,60	-	-	-		AGOSTO	08/2023
13) AV. JOSÉ BONIFÁCIO	TERRAPLENA LTDA	AV. JOSÉ BONIFÁCIO, ENTRE PASS. ALVINO E AV. BERNARDO SAYÃO	2022	CONTRATO Nº 09/2022	CONVÊNIO 149/2022-RECAPEAMENTO	R\$ 2.180.363,83	-	-	-		AGOSTO	08/2023
14) TRAVESSA PADRE EUTIQUIO	TERRAPLENA LTDA	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO: ENTRE CANAL DA QUINTINO ATÉ A ALCINDO CACELA	2022	CONTRATO Nº 09/2022	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 4.500.000,00	-	-	-	6 MESES	DEZEMBRO	08/2023
15) VIAS DO CONJUNTO MURURÉ	INFINIT ENGENHARIA	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO MURURÉ	2022/2023	CONTRATO Nº 16/2022	REPASSE CAIXA E RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 1.737.,000,00	-	-	-	6 MESES	DEZEMBRO	11/2023
16) RUA DOS MUNDURUCUS	TERRAPLENA LTDA	RECAPEAMENTO ENTRE A AV. SERZEDELO CORRÊA/ TRAV. 14 DE MARÇO E TRAV. 03 DE MAIO COM A TRAV. TEÓFILO CONDURU	2023	CONTRATO Nº 09/2022	CONVÊNIO 149/2022-RECAPEAMENTO	R\$ 7.771.,137,16	-	-	-	-	ABRIL	08/2023
17) RUA ANTÔNIO BARRETO	TERRAPLENA LTDA	RECAPEAMENTO, ENTRE ALCINDO CACELA ATÉ A TRAV. DOM ROMUALDO DE SEIXAS	2023	CONTRATO Nº 09/2022	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 4.228,348,57	-	-	-	2 MESES	ABRIL	08/2023
18) TRAV. TAMBÉS	TERRAPLENA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE DRENAGEM (70M) E RECAPEAMENTO ENTRE A TRAV. PADRE EUTIQUIO E TRAV. APINAGÉS	2023	CONTRATO Nº 09/2022	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 221.050,30	-	-	-		ABRIL	08/2023
19) TRAV. SANTO ANTONIO	TERRAPLENA LTDA	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO.	2023	CONTRATO Nº 09/2022	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 547.347,72	-	-	-		ABRIL	08/2023
20) RUA ROSA LUXEMBURGO	TERRAPLENA LTDA	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO: RUA DOS CABANOS / RUA CARLOS PRESTES	2023	CONTRATO Nº 09/2022	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 287.877,08	-	-	-	3 MESES	05/2023	08/2023
21) RUA IRMÃ ADELAIDE	TERRAPLENA LTDA	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO: RUA DOS CABANOS / RUA CARLOS PRESTES	2023	CONTRATO Nº 09/2022	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 274.655,91	-	-	-	4 MESES	05/2023	08/2023
22) PASSAGEM BENJAMIM	TERRAPLENA LTDA	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO: RODOVIA TRANSCOQUEIRO/ RUA PRINCIPAL DO PANORAMA XXI	2023	CONTRATO Nº 09/2022	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 1 714.465,84	-	-	-	6 MESES	05/2023	08/2023
23) RUA AUGUSTO LOBATO	TERRAPLENA LTDA	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO: RUA BETÂNIA / AV. BRUNO SECHI	2023	CONTRATO Nº 09/2022	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 3 620.790,48	-	-	-		05/2023	08/2023

24) RUA 30 DE AGOSTO	TERRAPLENA LTDA	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO: ROD. AUGUSTO MONTENEGRO/ AV. BRUNO SECHI	2023	CONTRATO Nº 09/2022	RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL	R\$ 1 985.951,19	-	-	-		05/2023	08/2023
25) PASSAGEM DOS MILAGRES	FAS DE CARVALHO SERVIÇOS TÉCNICOS	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO: AV. PERIMETRAL ATÉ O FINAL	2023	CONTRATO Nº 15/2019	FINISA	R\$ 1 226.422,37	-	-	-	6 MESES	05/2023	07/2023
26) RUA SÃO BOAVENTURA /BECO DO CARMO	FAS DE CARVALHO SERVIÇOS TÉCNICOS	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO: AV. TAMANDARÉ/ TRAV. DOM BOSCO	2023	CONTRATO Nº 14/2019	FINISA	R\$ 1 226.422,37	-	-	-	6 MESES	05/2023	07/2023
27) RUA VEIGA CABRAL	FAS DE CARVALHO SERVIÇOS TÉCNICOS	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO: AV. BERNARDO SAYÃO / AV. PADRE EUTIQUIO	2023	CONTRATO Nº 14/2019	FINISA	R\$ 935.219,31	-	-	-	4 MESES	05/2023	07/2023
28) RUA DOS CABANOS	TERRAPLENA LTDA	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO: RUA SANDINO E RUA OSVALDO	2023	CONTRATO Nº 09/2022	RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL	R\$ 579.877,18	-	-	-	4 MESES	07/2023	11/2023