

Relatório dos Projetos e Execução de Obras Públicas para publicação no Portal da Transparência - DEOC

| | |
|--------|--------|
| ORGÃO: | SEURB |
| MÊS: | AGOSTO |
| ANO: | 2023 |

Belém, 19 de Setembro de 2023

| OBJETO DA OBRA | NOME DO CONTRATADO OU SUPERVISOR RESPONSÁVEL | LOCAL DE EXECUÇÃO DE OBRA | ORIGEM DO RECURSO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | DATA DE INICIO DA OBRA | DATA DE FIM DA OBRA | VALOR TOTAL DA OBRA | VALOR GASTO NO DESEMBOLSO NO MÊS | PERCENTUAL REFERENTE A OBRA APLICADO NO MÊS | PERCENTUAL MENSAL E TOTAL DA OBRA |
|---|--|---|-------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Contratação de empresa especializada para execução da obra do Palácio Antonio Lemos. | MultiSul Engenharia S/S Ltda. | Em frente a Praça Dom Pedro II - (entre Av. Portugal e Rua Coronel Fontoura) - Bairro: Cidade Velha, CEP: 66020-240 – Belém/PA. | Tesouro | CP-SRP | 1281/2022 GDOC/SEURB | 02.06.2022 | 16.02.2024 | R\$ 26.038.685,95 | - | 0,00% | Mensal: 0,00% Total: 42,41% |
| Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação, drenagem e urbanização da Nova Av. Augusto Montenegro. | Terraplana Ltda. | Av. Augusto Montenegro entre o Terminal Mangueirão e o Terminal Maracacuera. | Tesouro | CP-SRP | 6721/2022 GDOC/SEURB | 28.06.2022 | 28.11.2025 | R\$ 179.907.906,21 | R\$ 6.063.509,84 | 3,37% | Mensal: 3,37% Total: 15,48% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------|--------|------------------------|------------|------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------------|
| Contratação de empresa especializada em engenharia para revitalização da Av. Boulevard Castilho França (trecho A. Presidente Vargas e Trav. Padre Prudêncio) e Praças Magalhães Barata e dos Estivadores, para a implantação do Boulevard da Gastronomia. | Ten.Tavares Energia e Construtora Ltda. | Av. Boulevard Castilho França (trecho A. Presidente Vargas e Trav. Padre Prudêncio) e Praças Magalhães Barata e dos Estivadores. | Tesouro | CP-SRP | 4664/2022 GEDOC/SEURB | 03.11.2022 | 03.01.2024 | R\$ 5.198.996,67 | R\$ 2.500.261,27 | 48,09% | Mensal: 48,09% Total: 86,93% |
| Contratação de empresa especializada em engenharia para obra de Reurbanização da Av. Rômulo Maiorana . | Consórcio Bosque 25 (Infinity Engenharia Ltda e MultiSul Engenharia S/S Ltda) | Av. Rômulo Maiorana | Tesouro | CP-SRP | 41741/2022 GEDOC/SEURB | 13.07.2022 | 13.07.2025 | R\$ 27.663.824,19 | - | 0,00% | Mensal: 0,00% Total: 17,73% |

* VALORES REFERENTE AO PERÍODO 01/08/2023 A 19/09/2023

Eng.º Cristiano de Jesus S. Neto
 Diretor Técnico SEURB
 D/PA
 CREA: 8752 - D/PA