

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ÓRGÃO: Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova

MÊS: Dezembro

ANO: 2023

OBJETO DO CONTRATO	NOME DO CONTRATADO OU SERVIDOR RESPONSÁVEL	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	DATA DE INICIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR GASTO NO DESEMBOLSO NO MÊS	PERCENTUAL REFERENTE A OBRA APLICADO NO MÊS	PERCENTUAL MENSAL E TOTAL DA OBRA
Construção de unidades habitacionais e comerciais para reassentamento de famílias vulneráveis.	CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A / Jamerson Paulo de Castro Leão	Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	BID	LPN Nº 01/2021	533/2020 - PROMABEN	01/01/2022	29/12/2024	R\$ 46.833.930,56	R\$ 237.608,78	0,51%	44,00%
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE REFERÊNCIA DE VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS DO PROMABEN I E II	CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A / Jéssica Emanuely de Oliveira Borges e Wilken Ataíde Gomes	Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	BID	LPN Nº 002/2022	312/2022-Promaben	06/12/2022	06/03/2024	R\$ 2.873.461,41	R\$ 154.055,39	5,36%	52,54%
CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA EXECUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E EMISSÁRIO - SUB BACIA I E II DO PROMABEN II	CONSÓRCIO BACIA ESTRADA NOVA / Mario Eduardo Costa Teixeira da Silva e Wilken Ataíde Gomes	Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	BID	LPN Nº 001/2022	113/2022-Promaben	29/12/2022	29/01/2024	R\$ 26.791.652,58	R\$ 1.828.924,31	6,83%	57,28%
REFORMA DA NOVA SEDE DO PROGRAMA DE SANEAMENTO DA BACIA DA ESTRADA NOVA - PROMABEN II	MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA / André Luiz Miranda Pacheco e Mario Eduardo Costa Teixeira da Silva	Cidade Velha	BID	Comparação de preço	424/2022 - Promaben	07/02/2023	07/02/2024	R\$ 2.920.221,10	R\$ 169.466,69	5,80%	92,89%
SUPERVISÃO GERAL DAS OBRAS DO PROMABEN	ENCIBRA S.A./Wilken Ataíde Gomes e André Luiz Miranda Pacheco	Sub-bacia 1 e 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	BID	SBQC Nº 02/2022	249/2022 - Promaben	12/12/2022	12/07/2025	R\$ 13.212.070,11	R\$ 323.976,72	2,45%	24,29%
Execução de Obras de Macro drenagem e Duplicação da Av. Bernardo Sayão - Fase 1	LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA / WILLKEN ATAÍDE GOMES	Sub-bacia 1 e 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	BID	LPN 001/2023	708/2022 PROMABEN	03/08/2023	03/02/2025	R\$ 63.948.200,92	R\$ 4.369.905,30	6,83%	26,82%
Construção de unidades habitacionais adicionais para atendimento ao programa da bacia da estrada nova.	Laje Engenharia LTDA / Jamerson Paulo de Castro Leão	Sub-bacia 1 e 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	BID	LPN 003/2022	572/2022 PROMABEN	02/06/2023	02/12/2024	R\$ 28.424.622,42	R\$ 3.915.079,07	13,77%	44,60%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM, MICRODRENAGEM, SISTEMA VIÁRIO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - SUB-BACIA 2 (MONTANTE)	Carmona Cabrera Construtora de Obras S.A.	Sub-bacia 2 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova	CEF	RDC nº 03/2022 - UCP/PROMABEN	529/2022-PROMABEN.	13/09/2023	13/12/2024	R\$ 13.530.000,00	NA (A Contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	0,00%	0,00%