

SEURB
Secretaria de
Urbanismo



BELÉM
PREFEITURA
TAMO JUNTO POR BELÉM

Relatório dos Projetos e Execução de Obras Públicas para publicação no Portal da Transparência - DEOC

ORGÃO:	SEURB
MÊS:	DEZEMBRO
ANO:	2023

Belém, 10 de Janeiro de 2024

OBJETO DA OBRA	NOME DO CONTRATADO OU SUPERVISOR RESPONSÁVEL	LOCAL DE EXECUÇÃO DE OBRA	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	DATA DE INICIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR GASTO NO DESEMBOLSO NO MÊS	PERCENTUAL REFERENTE A OBRA APLICADO NO MÊS	PERCENTUAL MENSAL E TOTAL DA OBRA
Contratação de empresa especializada para execução da obra do Palácio Antonio Lemos.	MultiSul Engenharia S/S Ltda.	Em frente a Praça Dom Pedro II - (entre Av. Portugal e Rua Coronel Fontoura) - Bairro: Cidade Velha, CEP: 66020-240 – Belém/PA.	Tesouro	CP-SRP	1281/2022 GDOC/SEURB	02.06.2022	16.02.2024	R\$ 26.038.685,95	R\$ 4.804.644,68	18,45%	Mensal: 18,45% Total: 88,03%
Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação, drenagem e urbanização da Nova Av. Augusto Montenegro.	Terraplana Ltda.	Av. Augusto Montenegro entre o Terminal Mangueirão e o Terminal Maracacuera.	Tesouro	CP-SRP	6721/2022 GDOC/SEURB	28.06.2022	28.11.2025	R\$ 179.907.906,21	R\$ 8.673.992,63	4,82%	Mensal: 4,82% Total: 30,60%

Contratação de empresa especializada em engenharia para revitalização da Av. Boulevard Castilho França (trecho A. Presidente Vargas e Trav. Padre Prudêncio) e Praças Magalhães Barata e dos Estivadores, para a implantação do Boulevard da Gastronomia.	Ten. Tavares Energia e Construtora Ltda.	Av. Boulevard Castilho França (trecho A. Presidente Vargas e Trav. Padre Prudêncio) e Praças Magalhães Barata e dos Estivadores.	Tesouro	CP-SRP	4664/2022 GEDOC/SEURB	03.11.2022	03.01.2024	R\$ 5.198.996,67	R\$ -	0,00%	Mensal: 0,00%
Contratação de empresa especializada em engenharia para obra de Reurbanização da Av. Rômulo Maiorana .	Consórcio Bosque 25 (Infinity Engenharia Ltda e MultiSul Engenharia S/S Ltda)	Av. Rômulo Maiorana	Tesouro	CP-SRP	41741/2022 GEDOC/SEURB	13.07.2022	13.07.2025	R\$ 27.663.824,19	R\$ 132.210,66	0,48%	Mensal: 0,48% Total: 27,55%

* VALORES REFERENTE AO PERÍODO 11/12/2023 A 09/01/2024

Eng.º Francisco de Assis S. Neto
Diretor D/DOC/SEURB
CREA 6582 - D/PA