

RELATÓRIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - DEOC


Belém, 15 de Abril de 2024

ORGÃO	SEURB
MÊS	MARÇO
ANO	2024

OBJETO DA OBRA	NOME DO CONTRATADO OU SUPERVISOR RESPONSÁVEL	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	DATA INICIO DA OBRA	DATA FIM DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR GASTO NO DESEMBOLSO NO MÊS	PERCENTUAL REFERENTE A OBRA APLICADO NO MÊS	PERCENTUAL MENSAL E TOTAL DA OBRA
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação, drenagem e urbanização da Nova A. Augusto Montenegro.	Terraplena Ltda.	Tesouro	CP-SRP	6721/2022 GDOC/SEURB	28.06.2022	28.11.2025	R\$ 179.907.906,21	R\$ 1.881.386,17	1%	Mensal: 1% Total: 31,55%
Contratação de empresa especializada em engenharia para obra de Reurbanização da Av. Rômulo Maiorana.	Consórcio Bosque 25 (Infinity Engenharia Ltda e Multisul Engenharia S/S Ltda.	Tesouro	CP-SRP	4171/2022 GDOC/SEURB	13.07.2022	13.07.2025	R\$ 27.663.824,19	-	0%	Mensal: Total: 27,55%

OBS: AS OBRAS (REFORMA DO PALÁCIO ANTONIO LEMOS E IMPLEMENTAÇÃO DO BOULEVARD DA GASTRONOMIA) QUE CONSTAVAM NO RELATÓRIO ANTERIOR, JÁ FORAM FINALIZADAS E ENTREGUES.

VALORES REFERENTE AO PERÍODO 05/03/2024 A 15/04/2024


Engº Trairício Damiano da S. Neto
Diretor DEOC / SEURB
CREA: 8362 - D/PA