

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MÊS: ABRIL

ANO: 2024

| Objeto da Obra  | Nome do Contratado ou Servidor Responsável | Local de Execução da Obra   | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Nº do Processo Licitatório           | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra         | Valor Total da Obra   | Valor Gasto no Desembolso no mês | Perctual referente a obra aplicado no mês | Percentual Mensal e Total da Obra |
|---|--|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais | Titan Engenharia                           | EMEC Milton Monte           | FME               | Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB    | Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB. | 18/01/2023             | 18/02/2024<br>Prazo aditado | R\$ 1.462.387,01<br>R\$ 368.258,69<br><b>R\$ 1.830.645,7</b>  | Sem medição                      | -   | 83,7 %                            |
| Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais | Titan Engenharia                           | EMEI Lais Fontoura Aderne   | FUNDEB            | Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB    | Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB. | 18/01/2023             | 22/07/2024<br>Prazo aditado | R\$ 1.665.236,35<br>R\$ 319.447,75<br><b>R\$ 1.984.684,10</b> | Sem medição                      | -   | 83,2 %                            |
| Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais | Titan Engenharia                           | EMEF Donatila Santana Lopes | FME               | Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB    | Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB. | 18/01/2023             | 22/07/2024<br>Prazo aditado | R\$ 2.512.023,09<br>R\$ 392.722,57<br><b>R\$ 2.904.745,66</b> | Sem medição                      | -   | 86,0 %                            |
| Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais | Titan Engenharia                           | EMEF Paulo Freire           | FUNDEB            | Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB    | Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB. | 18/01/2023             | 22/09/2024<br>Prazo aditado | R\$ 2.441.563,41<br>R\$ 271.554,76<br><b>R\$ 2.713.118,17</b> | R\$ 151.840,94                   | 5,6%                                      | 89,0 %                            |
| Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações          | Titan Engenharia                           | EMEF Walter Leite Caminha   | FUNDEB / FME      | Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB    | Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB. | 18/01/2023             | 22/07/2024<br>Prazo aditado | R\$ 1.595.631,52<br>R\$ 357.814,74<br><b>R\$ 1.953.446,26</b> | Sem medição                      | -   | 80,9 %                            |

|  |                                      |   |                  |                                     |  |            |                             |   |                    |       |        |
|--|--------------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|--|------------|-----------------------------|---|--------------------|-------|--------|
| Prediais                                       |                                      |   |                  |                                     |  |            |                             |   |                    |       |        |
| Manutenção Predial                             | Qualitech Engenharia                 | Ginásio Poliesportivo Altino Pimenta                  | FME              | Adesão a ARP nº 005/2022 – SECID/MA | Concorrência SRP nº 029/2021 – CSL/SECID | 03/02/2023 | 03/06/2024<br>Prazo aditado | R\$ 3.534.949,57<br>R\$ 370.802,02<br><b>R\$ 3.905.751,59</b> | R\$ 522.007,24     | 13,4% | 89,2 % |
| Conclusão da Ampliação e Reforma               | TEEC Engenharia e Construções Eireli | EMEF Lauro Chaves                                     | FME              | Tomada de Preço                     | Nº 03/2022/SE MEC                        | 12/05/2023 | 12/05/2024                  | R\$ 1.153.392,33  | Aguardando Boletim | -     | 93,8 % |
| Construção do Parque Escola Milton Monte       | Multisul Engenharia                  | Av. 16 de novembro com a Rua Padre Manoel Raiol, S/N. | FUNDEB           | RDC Eletrônico                      | Nº 001/2023 - SEMEC                      | 18/09/2023 | 18/03/2025                  | R\$ 20.050.384,89   | R\$ 254.235,41     | 1,3%  | 5,7 %  |
| Reforma da EMEF Prof. Francisco da Silva Nunes | Antocar Engenharia                   | EMEF Francisco Nunes                                  | FME              | RDC Eletrônico – ARP 024/2023       | Nº 002/2022                              | 18/09/2023 | 18/07/2024                  | R\$ 1.922.235,72  | R\$ 406.120,31     | 21,2% | 74,2 % |
| Reforma da SEDE SEMEC                          | WM Vilhena Pinto & CIA LTDA          | Sede da SEMEC   | Salario Educação | RDC Eletrônico – ARP 020/2023       | Nº 002/2022                              | 02/10/2023 | 02/08/2024                  | R\$ 3.149.960,87  | R\$ 65.722,09      | 2,1%  | 16,1 % |
| Reforma da UEI Catalina II                     | MDS Construtora e Incorporadora LTDA | UEI Catalina II                                       | FME              | RDC Eletrônico – ARP 022/2023       | Nº 002/2022                              | 25/10/2023 | 25/08/2024<br>Prazo aditado | R\$ 1.206.331,97  | R\$ 191.198,17     | 15,9% | 86,5%  |
| Construção da EMEI Malvinas                    | TECC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI |   | FME              | Tomada de Preço                     | Nº 02/2022                               | 25/10/2023 | 30/07/2024<br>Prazo aditado | R\$ 802.522,39<br>R\$ 200.130,97<br><b>R\$ 1.002.653,36</b>   | R\$ 163.594,7      | 16,3% | 66,2%  |
| Reforma e Ampliação da EMEIF Santana           | WM Vilhena Pinto & CIA LTDA          | EMEIF Santana do Aurá                                 | FUNDEB           | Tomada de Preço                     | Nº 04/2022                               | 25/10/2023 | 29/07/2024                  | R\$ 1.141.525,87<br>R\$ 348.537,71<br><b>R\$ 1.490.063,58</b> | R\$ 165.074,7      | 11,1% | 83,5%  |

|  |                              |                                   |                  |                                  |             |            |            |                  |                    |       |       |
|--|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------------|--------------------|-------|-------|
| do Aurá  |                              |                                   |                  |                                  |             |            |            |                  |                    |       |       |
| Manutenção predial do CRIE                           | Titan Engenharia             | Av. Gentil Bitencourt, 696        | FME              | RDC Eletrônico – ARP 021/2023    | Nº 002/2022 | 14/12/2023 | 14/03/2024 | R\$ 100.746,05   | Aguardando Boletim | -     | 0,0%  |
| Manutenção predial da EMEC Angelus Nascimento        | Titan Engenharia             | EMEC Angelus Nascimento           | Salário Educação | RDC Eletrônico – ARP 021/2023    | Nº 002/2022 | 29/12/2023 | 29/10/2024 | R\$ 2.772.234,63 | Aguardando Boletim | -     | 0,0%  |
| Ampliação da EMEI RITA NERY                          | Consórcio Empresarial Atenas | EMEI Rita Nery                    | Salário Educação | Adesão à ARP Nº 11/2022 - CISPAP | Nº 001/2022 | 04/03/2024 | 04/06/2024 | R\$ 2.023.260,00 | Aguardando Boletim | -     | 0,0%  |
| Manutenção Predial da EMEIF MARIA LUIZA PINTO AMARAL | Condisa Construções          | EMEIF Maria Luiza Pinto do Amaral | FUNDEB - VAAR    | RDC Eletrônico – ARP 026/2023    | Nº 002/2022 | 04/03/2024 | 04/11/2024 | R\$ 1.271.837,47 | R\$ 554.071,29     | 43,6% | 43,6% |
| Manutenção Predial na EMEF Parque Bolonha            | Antocar Engenharia           | EMEF Parque Bolonha               | FME              | RDC Eletrônico – ARP 024/2023    | Nº 002/2022 | 02/04/2024 | 02/02/2025 | R\$ 1.360.478,86 | R\$ 251.273,92     | 18,5% | 18,5% |
| Manutenção Predial na EMEI Rosenil Cordeiro          | Nacional Construções         | EMEI Rosenil Cordeiro             | Salário Educação | RDC Eletrônico – ARP 023/2023    | Nº 002/2022 | 17/04/2024 | 17/10/2024 | R\$ 364.669,98   | Aguardando Boletim | -     | 0,0%  |
| Manutenção Predial no Anexo Amigos Solidários        | Condisa Construções          | Anexo Amigos Solidários           | FME              | RDC Eletrônico – ARP 026/2023    | Nº 002/2022 | 04/04/2024 | 04/02/2025 | R\$ 1.875.369,88 | R\$ 310.626,09     | 16,6% | 16,6% |
| Manutenção   | Condisa                      | EMEF Amancia                      | FUNDEB -         | RDC Eletrônico                   | Nº 002/2022 | 18/04/2024 | 18/06/2024 | R\$ 120.777,86   | Aguardando         | -     | 0,0%  |

|                                       |             |         |      |                   |  |  |  |  |  |         |  |  |
|---------------------------------------|-------------|---------|------|-------------------|--|--|--|--|--|---------|--|--|
| Predial na<br>EMEF Amancia<br>Pantoja | Construções | Pantoja | VAAR | - ARP<br>026/2023 |  |  |  |  |  | Boletim |  |  |
|---------------------------------------|-------------|---------|------|-------------------|--|--|--|--|--|---------|--|--|