

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Relatório de Obras Paralisadas (Maio/2026)

Identificação da Obra	Motivo da Paralisação	Responsável pela Inexecução Temporária	Data Prevista para o Reinício da Execução	Observações
Reurbanização da Avenida Augusto Montenegro	RAG 2025 declarou etapa Pré-COP concluída; As demais etapas do projeto estão avançando conforme programado e com ritmo de execução atendendo ao cronograma vigente.	De ordem da própria administração pública (Prefeitura de Belém, por meio da SEINFRA), informo a interrupção temporária com base a necessidade de ajustes do projeto executivo da obra para readequação de metas.	O reinício oficial depende de uma nova publicação ou determinação da SEINFRA autorizando o retorno das atividades.	
Implantação do BRT Centenário na Avenida Júlio César	RAG 2025 declarou etapa Pré-COP concluída; As demais etapas do projeto estão avançando conforme programado e com ritmo de execução atendendo ao cronograma vigente.	De ordem da própria administração pública (Prefeitura de Belém, por meio da SEINFRA), informo a interrupção temporária com base a necessidade de adequação do projeto executivo da obra para redução de metas.	O reinício oficial depende de uma nova publicação ou determinação da SEINFRA autorizando o retorno das atividades.	
Implantação do Parque Igarapé São Joaquim - 1º, 2º e 3º Trechos	Em março de 2026, foi emitida a Citação nº 013/2026-TCM, referente ao Processo nº 1.014012.2024.2.0028, que resultou na suspensão dos pagamentos decorrentes do Contrato nº 02/2026-SEINFRA. Posteriormente, em 01/06/2026, foi emitida Ordem de Paralisação, motivada pela necessidade de realização de levantamentos técnicos e administrativos para análise das condições de execução do referido contrato.	De ordem da própria administração pública (Prefeitura de Belém, por meio da SEINFRA), em razão da suspensão dos pagamentos decorrente da Citação nº 013/2026-TCM, referente ao Processo nº 1.014012.2024.2.0028, bem como da emissão da Ordem de Paralisação em 01/06/2026, motivada pela necessidade de realização de levantamentos técnicos e administrativos.	O reinício oficial depende de uma nova publicação ou determinação da SEINFRA autorizando o retorno das atividades.	