



RELATÓRIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

| | |
|--------|----------|
| ORGÃO: | SEURB |
| MÊS: | DEZEMBRO |
| ANO: | 2022 |

| OBJETO DA OBRA | NOME DO CONTRATADO OU SUPERVISOR RESPONSÁVEL | LOCAL DE EXECUÇÃO DE OBRA | ORIGEM DO RECURSO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | DATA DE INÍCIO DA OBRA | DATA DE FIM DA OBRA | VALOR TOTAL DA OBRA | VALOR GASTO NO DESEMBOLSO NO MÊS | PERCENTUAL REFERENTE A OBRA APLICADO NO MÊS | PERCENTUAL MENSAL E TOTAL DA OBRA |
|---|--|---|-------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Contratação de empresa especializada para execução da obra do Palácio Antonio Lemos. | MultiSul Engenharia S/S Ltda. | Em frente a Praça Dom Pedro II - (entre Av. Portugal e Rua Coronel Fontoura) - Bairro: Cidade Velha, CEP: 66020-240 – Belém/PA. | Tesouro | CP-SRP | 1281/2022 GDOC/SEURB | 02.06.2022 | 16.02.2024 | R\$ 26.038.685,95 | R\$ 2.200.720,64 | 8,45% | Mensal: 8,45% Total:15,31% |
| Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação, drenagem e urbanização da Nova Av. Augusto Montenegro. | Terraplina Ltda. | Av. Augusto Montenegro entre o Terminal Mangueirão e o Terminal Maracacuera. | Tesouro | CP-SRP | 6721/2022 GDOC/SEURB | 28.06.2022 | 28.11.2025 | R\$ 179.907.906,21 | R\$ - | 0,00% | Mensal: 0,0% Total: 0,6% |

Belém, 22 de Dezembro de 2022.