

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MÊS: JANEIRO

ANO: 2023

Objeto da Obra	Nome do Contratado ou Servidor Responsável	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Nº do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Gasto no Desembolso no mês	Perceutual referente a obra aplicado no mês	Percentual Mensal e Total da Obra
Serviços de Restauração, Manutenção Preventiva e Corretiva.	Qualitech Engenharia LTDA	EMEF Padre Leandro	FUNDEB / FME	Adesão a ARP nº 004/2020 – CSL/SINFRA	Concorrência nº 013/2020 – CSL/SINFRA	30/05/2022	30/10/2022 (previsto)	R\$ 775.976,73	R\$ 19.930,01	2,5%	100,0%
Serviços de Restauração, Manutenção Preventiva e Corretiva.	Qualitech Engenharia LTDA	EMEIF Alda Eutrópio	FUNDEB / FME	Adesão a ARP nº 004/2020 – CSL/SINFRA	Concorrência nº 013/2020 – CSL/SINFRA	11/05/2022	11/03/2023 (previsto)	R\$ 1.798.998,31	R\$111.308,51	6,2 %	98,6 %
Serviços de Restauração, Manutenção Preventiva e Corretiva.	Qualitech Engenharia LTDA	EMEF Olga Benário	FUNDEB / FME	Adesão a ARP nº 004/2020 – CSL/SINFRA	Concorrência nº 013/2020 – CSL/SINFRA	26/05/2022	26/10/2022 (previsto)	R\$ 531.456,21	Sem medição	-	80,0%
Serviços de Restauração, Manutenção Preventiva e Corretiva.	Qualitech Engenharia LTDA	EMEIF Nestor Nonato	FUNDEB / FME	Adesão a ARP nº 004/2020 – CSL/SINFRA	Concorrência nº 013/2020 – CSL/SINFRA	27/06/2022	27/12/2022 (previsto)	R\$ 1.031.813,92	R\$ 101.705,50	9,85 %	85,80%
Serviços de Restauração, Manutenção	Qualitech Engenharia LTDA	EMEIF Ida de Oliveira	FUNDEB / FME	Adesão a ARP nº 004/2020 – CSL/SINFRA	Concorrência nº 013/2020 – CSL/SINFRA	05/09/2022	05/12/2022 (previsto)	R\$ 1.005.956,04	R\$ 148.500,56	14,76 %	88,10%

Preventiva e Corretiva.											
Serviços de Restauração, Manutenção Preventiva e Corretiva.	Qualitech Engenharia LTDA	UEI Santa Rosa	FUNDEB / FME	Adesão a ARP nº 004/2020 – CSL/SINFRA	Concorrência nº 013/2020 – CSL/SINFRA	26/09/2022	26/12/2022	R\$ 441.655,55	R\$ 100.635,24	22,78 %	96,30%
Serviços de Restauração, Manutenção Preventiva e Corretiva.	Qualitech Engenharia LTDA	Subestações Elétricas	FUNDEB / FME	Adesão a ARP nº 004/2020 – CSL/SINFRA	Concorrência nº 013/2020 – CSL/SINFRA	26/09/2022	26/12/2022	R\$ 251.174,06	Sem medição	-	-
Manutenção Predial	Multisul Engenharia	Palacete Pinho	Salário Educação	Adesão a ARP nº 219/2022 - SESMA	Concorrência SRP nº 07/2022 - SESMA	02/12/2022	02/08/2022	R\$ 5.005.056,02	R\$ 1.008.866,25	20,15 %	20,15%
Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais	Titan Engenharia	EMEC Milton Monte	FME	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB.	18/01/2023	18/11/2023	R\$ 1.462.387,01	Sem medição	-	-
Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais	Titan Engenharia	EMEI Lais Fontoura Aderne	FUNDEB	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB.	18/01/2023	18/11/2023	R\$ 1.665.236,35	Sem medição	-	-
Manutenção, Reparação, Adaptação E	Titan Engenharia	EMEIF Cordolina Fontelles de Lima	FME	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 -	18/01/2023	18/09/2023	R\$ 775.196,30	Sem medição	-	-

Instalações Prediais					SEURB.						
Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais	Titan Engenharia	EMEF Donatila Santana Lopes	FME	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB.	18/01/2023	18/11/2023	R\$ 2.512.023,09	Sem medição	-	-
Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais	Titan Engenharia	EMEIF Ogilvanise Moura	FME	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB.	18/01/2023	18/09/2023	R\$ 702.471,43	Sem medição	-	-
Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais	Titan Engenharia	EMEF Paulo Freire	FUNDEB	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB.	18/01/2023	18/11/2023	R\$ 2.441.563,41	Sem medição	-	-
Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais	Titan Engenharia	EMEF Walter Leite Caminha	FUNDEB / FME	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB.	18/01/2023	18/11/2023	R\$ 1.595.631,52	Sem medição	-	-