

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MÊS: JULHO

ANO: 2023

Objeto da Obra	Nome do Contratado ou Servidor Responsável	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Nº do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Gasto no Desembolso no mês	Percentual referente a obra aplicado no mês	Percentual Mensal e Total da Obra
Serviços de Restauração, Manutenção Preventiva e Corretiva.	Qualitech Engenharia LTDA	EMEF Olga Benário	FUNDEB / FME	Adesão a ARP nº 004/2020 – CSL/SINFRA	Concorrência nº 013/2020 – CSL/SINFRA	26/05/2022	26/10/2022 (previsto)	R\$ 531.456,21	Sem medição	-	98,3%
Serviços de Restauração, Manutenção Preventiva e Corretiva.	Qualitech Engenharia LTDA	EMEIF Ida de Oliveira	FUNDEB / FME	Adesão a ARP nº 004/2020 – CSL/SINFRA	Concorrência nº 013/2020 – CSL/SINFRA	05/09/2022	05/12/2022 (previsto)	R\$ 1.005.956,04	Sem medição	-	88,10%
Manutenção Predial	Multisul Engenharia	Palacete Pinho	Salário Educação	Adesão a ARP nº 219/2022 - SESMA	Concorrência SRP nº 07/2022 - SESMA	02/12/2022	02/08/2022	R\$ 5.005.056,02	Sem medição	-	65,7%
Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais	Titan Engenharia	EMEC Milton Monte	FME	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB.	18/01/2023	18/11/2023	R\$ 1.462.387,01	R\$ 127.251,97 (Ref. Junho) R\$ 83.941,26 (Ref. Julho)	5,7 %	61,1 %
Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais	Titan Engenharia	EMEI Lais Fontoura Aderne	FUNDEB	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB.	18/01/2023	18/11/2023	R\$ 1.665.236,35	R\$ 184.835,02	11,1 %	72,5 %

Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais	Titan Engenharia	EMEIF Cordolina Fontelles de Lima	FME	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB.	18/01/2023	18/09/2023	R\$ 775.196,30	R\$ 200.761,58	25,9 %	70,3 %
Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais	Titan Engenharia	EMEF Donatila Santana Lopes	FME	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB.	18/01/2023	18/11/2023	R\$ 2.512.023,09	R\$ 233.460,11	9,3 %	47,4 %
Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais	Titan Engenharia	EMEIF Ogilvanise Moura	FME	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB.	18/01/2023	18/09/2023	R\$ 702.471,43	R\$ 104.683,10 (Ref. Junho) R\$ 100.861,40 (Ref. Julho)	14,4 %	61,5 %
Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais	Titan Engenharia	EMEF Paulo Freire	FUNDEB	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB.	18/01/2023	18/11/2023	R\$ 2.441.563,41	R\$ 310.963,92	12,7 %	62,3 %
Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais	Titan Engenharia	EMEF Walter Leite Caminha	FUNDEB / FME	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB.	18/01/2023	18/11/2023	R\$ 1.595.631,52	R\$ 101.837,78 (Ref. Junho) R\$ 86.231,84 (Ref. Julho)	5,4 %	50,3 %
Manutenção Predial	Qualitech Engenharia	Ginásio Poliesportivo Altino Pimenta	FME	Adesão a ARP nº 005/2022 – SECID/MA	Concorrência SRP nº 029/2021 – CSL/SECID	03/02/2023	03/12/2023	R\$ 3.534.949,57	Sem medição	-	8,8 %

Serviços de Restauração, Manutenção Preventiva e Corretiva.	Qualitech Engenharia LTDA	EMEI Revoar das Andorinhas	FUNDEB / FME	Adesão a ARP nº 004/2020 – CSL/SINFRA	Concorrência nº 013/2020 – CSL/SINFRA	23/01/2023	23/06/2023	R\$ 561.114,76	R\$ 62.520,07	11,1 %	64,2 %
Serviços de Restauração, Manutenção Preventiva e Corretiva.	Qualitech Engenharia LTDA	UEI Maracajá	FUNDEB / FME	Adesão a ARP nº 004/2020 – CSL/SINFRA	Concorrência nº 013/2020 – CSL/SINFRA	23/01/2023	23/06/2023	R\$ 563.812,29	R\$ 115.553,47	20,5 %	100 %
Manutenção Predial	Multisul Engenharia	Conselho Municipal de Educação	Salário Educação	Adesão a ARP nº 219/2022 - SESMA	Concorrência SRP nº 07/2022 - SESMA	30/01/2023	30/11/2023	R\$ 1.203.094,30	Sem medição	-	94,2 %
Conclusão da Ampliação e Reforma	TEEC Engenharia e Construções Eireli	EMEF Lauro Chaves	FME	Tomada de Preço	Nº 03/2022/SE MEC	12/05/2023	12/05/2024	R\$ 1.153.392,33	Sem medição	-	37,0 %