

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MÊS: MARÇO

ANO: 2024

Objeto da Obra	Nome do Contratado ou Servidor Responsável	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Nº do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Gasto no Desembolso no mês	Perctual referente a obra aplicado no mês	Percentual Mensal e Total da Obra
Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais	Titan Engenharia	EMEC Milton Monte	FME	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB.	18/01/2023	18/02/2024 Prazo aditado	R\$ 1.462.387,01 R\$ 368.258,69 R\$ 1.830.645,7	Aguardando Boletim	-	83,7 %
Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais	Titan Engenharia	EMEI Lais Fontoura Aderne	FUNDEB	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB.	18/01/2023	18/04/2024 Prazo aditado	R\$ 1.665.236,35	Sem medição	-	99,2 %
Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais	Titan Engenharia	EMEF Donatila Santana Lopes	FME	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB.	18/01/2023	18/04/2024 Prazo aditado	R\$ 2.512.023,09	Aguardando Boletim	-	81,9 %
Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais	Titan Engenharia	EMEF Paulo Freire	FUNDEB	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB.	18/01/2023	18/04/2024 Prazo aditado	R\$ 2.441.563,41	Aguardando Boletim	-	92,7 %
Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações	Titan Engenharia	EMEF Walter Leite Caminha	FUNDEB / FME	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB.	18/01/2023	18/04/2024 Prazo aditado	R\$ 1.595.631,52	Sem medição	-	99,1 %

Prediais											
Manutenção Predial	Qualitech Engenharia	Ginásio Poliesportivo Altino Pimenta	FME	Adesão a ARP nº 005/2022 – SECID/MA	Concorrência SRP nº 029/2021 – CSL/SECID	03/02/2023	03/06/2024 Prazo aditado	R\$ 3.534.949,57 R\$ 370.802,02 R\$ 3.905.751,59	R\$ 402.629,53	10,3 %	75,8 %
Conclusão da Ampliação e Reforma	TEEC Engenharia e Construções Eireli	EMEF Lauro Chaves	FME	Tomada de Preço	Nº 03/2022/SE MEC	12/05/2023	12/05/2024	R\$ 1.153.392,33	Sem medição	-	85,1 %
Construção do Parque Escola Milton Monte	Multisul Engenharia	Av. 16 de novembro com a Rua Padre Manoel Raiol, S/N.	FUNDEB	RDC Eletrônico	Nº 001/2023 - SEMEC	18/09/2023	18/03/2025	R\$ 20.050.384,89	Aguardando Boletim	-	4,4 %
Reforma da EMEF Prof. Francisco da Silva Nunes	Antocar Engenharia	EMEF Francisco Nunes	FME	RDC Eletrônico – ARP 024/2023	Nº 002/2022	18/09/2023	18/07/2024	R\$ 1.922.235,72	Aguardando boletim	-	50,0 %
Reforma da SEDE SEMEC	WM Vilhena Pinto & CIA LTDA	Sede da SEMEC	Salario Educação	RDC Eletrônico – ARP 020/2023	Nº 002/2022	02/10/2023	02/08/2024	R\$ 3.149.960,87	Aguardando boletim	-	12,0 %
Reforma da UEI Catalina II	MDS Construtora e Incorporadora LTDA	UEI Catalina II	FME	RDC Eletrônico – ARP 022/2023	Nº 002/2022	25/10/2023	25/04/2024	R\$ 1.206.331,97	Aguardando boletim	-	36,5%
Construção da EMEI Malvinas	TECC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		FME	Tomada de Preço	Nº 02/2022	25/10/2023	25/04/2024	R\$ 802.522,39	Aguardando boletim	-	62,3%
Reforma e Ampliação da EMEIF Santana	WM Vilhena Pinto & CIA LTDA	EMEIF Santana do Aurá	FUNDEB	Tomada de Preço	Nº 04/2022	25/10/2023	25/04/2024	R\$ 1.141.525,87	Aguardando boletim	-	77,0%

do Aurá											
Manutenção predial da EMEIF Satélite	El Shaday Engenharia Ltda	EMEIF SATÉLITE	FME	RDC Eletrônico – ARP 027/2023	Nº 002/2022	01/11/2023	01/05/2023	R\$ 721.812,34	Aguardando boletim	-	92,3%
Manutenção predial do CRIE	Titan Engenharia	Av. Gentil Bitencourt, 696	FME	RDC Eletrônico – ARP 021/2023	Nº 002/2022	14/12/2023	14/03/2024	R\$ 100.746,05	Sem medição	-	0,0%
Manutenção predial da EMEC Angelus Nascimento	Titan Engenharia	EMEC Angelus Nascimento	Salário Educação	RDC Eletrônico – ARP 021/2023	Nº 002/2022	29/12/2023	29/10/2024	R\$ 2.772.234,63	Sem medição	-	0,0%
Manutenção predial da EMEI LUIZ ACÁCIO	Elshaday Engenharia LTDA	EMEI Luiz Carlos Acacio Barbosa	Salário Educação	RDC Eletrônico – ARP 027/2023	Nº 002/2022	20/02/2024	20/07/2024	R\$ 225.514,96	R\$ 225.514,96	100,0%	100,0%
Ampliação da EMEI RITA NERY	Consórcio Empresarial Atenas	EMEI Rita Nery	Salário Educação	Adesão à ARP Nº 11/2022 - CISPAP	Nº 001/2022	04/03/2024	04/06/2024	R\$ 2.023.260,00	Aguardando boletim	-	-
Manutenção Predial da EMEIF MARIA LUIZA PINTO AMARAL	Condisa Construções	EMEIF Maria Luiza Pinto do Amaral	FUNDEB - VAAR	RDC Eletrônico – ARP 026/2023	Nº 002/2022	04/03/2024	04/11/2024	R\$ 1.271.837,47	Aguardando boletim	-	-