

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

ORGÃO: SESAN

MÊS: MAIO

ANO:2024

Objeto da Obra	Nome do Contratado ou Servidor Responsável	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Nº do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Gasto no Desembolso no mês	Percentual referente a obra aplicado no mês	Percentual Mensal e Total da Obra
Obras de drenagem e pavimentação executadas através do Contrato nº 09/2022 SESAN/PMB	TERRAPLENA LTDA. CNPJ/MF 14.698.658/0001-23.	Malha viária do município de Belém, incluindo os distritos de Mosqueiro, Icaraci e Outeiro	RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATO BB Nº 40/00020-6/2023/SEURB /SESAN/SEHAB /CODEM/SEM OB – celebrado entre o BANCO DO BRASIL e o MUNICÍPIO DE BELÉM.	Concorrência Pública Nº 02/2022-SESAN	4469/2021-SESAN	20/06/2022	19/06/2024	R\$ 121.717.542,08	NA (A contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	NA (A contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	NA (A contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)

<b>Contrato nº 09/2022 SESAN/PMB.</b> Execução de serviços de conservação e manutenção da malha viária no município de Belém.	TERRAPLENA LTDA. CNPJ/MF 14.698.658/001-23.	Malha viária do município de Belém, incluindo os distritos de Mosqueiro, Icaraci e Outeiro	Tesouro Municipal Ógão: 2.10 Unidade: 21 Função: 17 Sub Função: 451 Programa: 0002 Projeto/Atividade: 2235 Categoria de Despesa: 3390390000 Fonte (s): 1500000000	Concorrência Pública Nº 02/2022-SESAN	4469/2021-SESAN	20/06/2022	19/06/2024	R\$ 121.717.542,08	NA (A contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	NA (A contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)	NA (A contratada não apresentou o Boletim de Medição até o momento de emissão deste documento)
Revitalização e recapeamento asfáltico em diversos bairros do Município de Belém, executado através do <b>Contrato 09/2022-SESAN/PMB</b> e financiado pela SEOP, através do <b>convênio 149/2022-SEDOP-SESAN.</b>	TERRAPLENA LTDA. CNPJ/MF 14.698.658/001-23.	Malha viária do município de Belém, incluindo os distritos de Mosqueiro, Icaraci e Outeiro	<b>FONTE:</b> <b>1701180000</b> Convênio de Cooperação Técnica com Encargos nº <b>149/2022 – SEOP-SESAN</b> , no valor de <b>R\$44.000.000,00</b> , através do <b>processo nº 2022/611345</b>	Concorrência Pública Nº 02/2022-SESAN	4469/2021-SESAN	20/06/2022	19/06/2024	R\$44.000.000,00	Não houveram serviços de pavimentação através do Convênio 149/2022 – SEOP-SESAN no mês de maio de 2024.	Não houveram serviços de pavimentação através do Convênio 149/2022 – SEOP-SESAN no mês de maio de 2024.	Não houveram serviços de pavimentação através do Convênio 149/2022 – SEOP-SESAN no mês de maio de 2024.