ORGÃO	SEURB
MÊS	DEZEMBRO
ANO:	2024

Obras e Infraestrutura — BELÉM PREFEITURA — CAPITAL DA AMAZÔNIA

BELÉM, 17 DE JANEIRO DE 2025

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

ITEM	OBRA	NOME DO CONTRATO OU SUPERVISOR RESPONSÁVEL	LOCAL DE EXECUÇÃO DE OBRA	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	VALOR DO CONTRATO	Valor do aditivo + reajuste + apostilamento	Valor total	VALOR GASTO NO DESEMBOLSO NO MÊS	PERCENTUAL REFERENTE A OBRA APLICADO NO MÊS	PERCENTUAL TOTAL DA OBRA	DATA DO ÚLTIMO PAGAMENTO
1	Contratação de empresa especializada para execução da obra do Palácio Antonio Lemos	MULTISUL	Em frente a Praça Dom Pedro II – (entre Av. Portugal e Rua Coronel Fontoura)	FINISA II E TESOURO	CP	1281/2022 GDOC/SEURB	02/03/2022	16/02/2024	R$ 26.038.685,95	R$ 9.452.877,43	R$ 35.491.563,38		0,00%	98,00%	23/02/2024
2	Execução de pavimentação, drenagem e urbanização da Av. Augusto Montenegro entre o terminal Mangueirão e terminal Maracacuera	TERRAPLENA	Av. Augusto Montenegro entre o terminal Mangueirão e terminal Maracacuera	TESOURO E CEF	CP	6721/2022 GDOC/SEURB	01/07/2022	28/12/2024	R$ 179.909.906,21		R$ 179.909.906,21		0,00%	45,00%	11/07/2024
3	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de natureza frequente, relativos a manutenção, reparação, adaptação e instalações prediais no corpo físico de prédios públicos.	TITAN		FINISA II E TESOURO	CP	1907/2022 GDOC/SEURB	20/10/2022	19/03/2024	R$ 22.933.803,15	R$ 34.400.704,72	R$ 57.334.507,87	R$ 8.712.306,62	15,20%		27/12/2024
4	Contratação de empresa de engenharia e arquitetura especializada para serviços de natureza frequente visando reforma e manutenção em logradouros públicos	ESTRUTURAL		FINISA II E TESOURO	CP-SRP	2277/2020 GDOC/SEURB	26/10/2020	08/10/2024	R$ 7.780.000,00	R$ 20.567.506,80	R$ 28.347.506,80	R$ -	0,00%		08/11/2024
6	Contratação de empresa de engenharia e arquitetura especializada para serviços de natureza frequente visando reforma e manutenção em calçadas públicas	ESTRUTURAL		FINISA II E TESOURO	CP-SRP	5776/2021	28/02/2023	28/10/2024	R$ 13.623.131,85	R$ 16.947.556,40	R$ 30.570.688,25		0,00%		08/11/2024
8	Contrato sobre regime de empreitada por preço unitário dos serviços técnicos especializados de apoio a supervisão e gerenciamento na fiscalização de obras para execução de serviços de recuperação, pavimentação, drenagem e urbanização da nova av. augusto montenegro	MAIA MELO	Av. Augusto Montenegro entre o terminal Mangueirão e terminal Maracacuera	TESOURO	CP	6750/2020 GDOC/SEURB	31/08/2022	28/12/2024	R$ 5.551.261,88	R$ 1.384.509,82	R$ 6.935.771,70	R$ -	0,00%	94,65%	13/08/2024

9	Contrato sobre regime de empreitada por preço unitário dos serviços técnicos especializados de apoio a supervisão e gerenciamento na fiscalização de obras para execução de serviços de recuperação, pavimentação, drenagem e urbanização da nova av. augusto montenegro	ENGECONSULT	Av. Augusto Montenegro entre o terminal Mangueirão e terminal Maracacuera	TESOURO	CP	6750/2020 GDOC/SEURB	01/09/2022	29/12/2024	R$ 5.551.261,88	R$ 1.384.509,82	R$ 6.935.771,70	R$ -	0,00%	94,65%	13/08/2024
10	Implantação do Boulevard da Gastronomia	TEN. TAVARES	AV. BOULEVARD CASTILHO FRANÇA	FINISA II E TESOURO	CP	4664/2022	03/11/2022	03/01/2024	R$ 6.246.550,66		R$ 6.246.550,66	R$ -	0,00%	100,00%	30/04/2024
11	Reurbanização da Av. Romulo Maiorana	BOSQUE 25	Av. Rômulo Maiorana	TESOURO / GOV. ESTADUAL	CP				R$ 27.663.824,19	R$ 6.532.389,45	R$ 34.196.213,64	R$ -	0,00%	49,89%	04/09/2024
12	Contratação de serviços técnicos especializados de apoio e supervisão e gerenciamento na fiscalização de obras para execção de serviços de BRT Centenário	CONSÓRCIO TPF - ENCIBRA	Av. Júlio César	BANCO DO BRASIL	CP				R$ 15.072.563,98		R$ 15.072.563,98	R$ -	0,00%	28,00%	07/06/2024
13	Ata de Praças Públicas Lote I	TITAN		BANCO DO BRASIL	CP-SRP				R$ 22.648.947,00	R$ 33.962.721,38	R$ 56.611.668,38	R$ 1.096.891,87	1,94%		10/12/2024
14	Ata de Praças Públicas Lote II	ESTRUTURAL		BANCO DO BRASIL	CP-SRP				R$ 23.243.317,96	R$ 5.720.349,81	R$ 28.963.667,77		0,00%		08/11/2024
15	Ata de Praças Públicas Lote III	TITAN		BANCO DO BRASIL	CP-SRP				R$ 15.205.144,85	R$ 22.805.856,30	R$ 38.011.001,15	R$ 2.467.710,81	6,49%		26/12/2024
15	Ata de Praças Públicas Lote IV	MULTISUL		BANCO DO BRASIL	CP-SRP				R$ 15.615.664,80	R$ 31.107.644,12	R$ 46.723.308,92	R$ 18.205.892,80	38,97%		26/12/2024
16	Contratação de Empresa Especalizada para Execução da Obra do Complexo Ver-o-Peso	MULTISUL	AV. BOULEVARD CASTILHO FRANÇA	ITAIPU	CP				R$ 47.298.506,18	R$ 15.938.735,64	R$ 63.237.241,82		0,00%	57,44%	26/11/2024
17	REFORMA DO MERCADO DE CARNE	TEN. TAVARES	AV. BOULEVARD CASTILHO FRANÇA	ITAIPU	CP		04/07/2024	-	R$ 6.545.661,53		R$ 6.545.661,53	R$ 426.325,30	6,51%	68,00%	27/12/2024
18	REFORMA DO MERCADO DE PEIXE	TEN. TAVARES	AV. BOULEVARD CASTILHO FRANÇA	ITAIPU	CP		04/07/2024	-	R$ 3.072.654,14		R$ 3.072.654,14	R$ 227.498,26	7,40%	75,00%	27/12/2024
19	Execução do BRT Centenário - Av. Júlio César	Consórcio TP-BRT Centenário	Av. Júlio César	CEF	CP				R$ 136.572.322,79		R$ 136.572.322,79	R$ -	0,00%	5,00%	16/10/2024
20	Serviços destinados a recuperação de prédios públicos (UVR	CONSTRUTORA PILLAR		ITAIPU/BANCO DO BRASIL	CP-SRP				R$ 7.699.738,54	R$ 3.500.000,00	R$ 11.199.738,54	R$ 3.567.135,79	31,85%	5,00%	18/12/2024