Obras e Infraestrutura

BELÉM PREFEITURA CAPITAL DA AMAZÔNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - JANEIRO/2026						
Nº DO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	OBJETO DO CONTRATO	STAUS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO/OBRA	OBRA	DATA DE PREVISÃO DE ENTREGA	% AVANÇO FÍSICO
004/2022	Terraplena	Execução de Pavimentação, Drenagem e Urbanização da Av. Augusto Montenegro entre o Terminal Mangueirão e Terminal Maracacuera	Em Execução	-	mar/2027	57,41%
010/2022	Titan	Execução de Serviços de Natureza Frequente, Relativos a Manutenção, Reparação, Adaptação e Instalações Prediais no Corpo Físico de Prédios Públicos	Em Execução	Reparação no Prédio da PGM	mar/2026	95,83%
013/2022	Consórcio Bosque 25	Reurbanização da Av. Rômulo Maiorana	Em Execução	-	jun/2026	64,28%
021/2023	Titan	Manutenção, Reparos, Adaptações, Demolições, Instalações, Montagens e Reparações De Praças Públicas No Município De Belém - Lote I	Ativo - Sem Obras	-	-	0,00%
023/2023	Titan	Manutenção, Reparos, Adaptações, Demolições, Instalações, Montagens e Reparações De Praças Públicas No Município De Belém - Lote III	Ativo - Sem Obras	-	-	0,00%
024/2023	Multisul	Manutenção, Reparos, Adaptações, Demolições, Instalações, Montagens e Reparações De Praças Públicas No Município De Belém - Lote IV	Ativo - Sem Obras	-	-	0,00%
026/2023	Consórcio TP	Execução de Obras de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização Destinado a Implantação do Sistema BRT na Av. Júlio Cesar	Em Execução	-	dez/2027	15,76%
005/2024	Multisul	Execução de Obra de Reforma no Complexo do Ver-o-Peso	Em Execução	-	mai/2026	99,07%
006/2024	PPB Engenharia	Adequação e Manutenção dos Portos, Terminais Hidroviários, Vadutos, Pontes e Passarelas no Município de Belém - Lote 01	Em Execução	UVR Filhos do Sol	mai/2026	68,69%
				UVR Aral e ACCSB	mai/2026	5,79%
				UVR. Concaves	abr/2026	31,42%
007/2024	PPB Engenharia	Adequação e Manutenção dos Portos, Terminais Hidroviários, Viadutos, Pontes e Passarelas no Município de Belém - Lote 02	Ativo - Sem Obras	-	-	0,00%
012/2024	Titan	Manutenção, Reparação, Adaptação e Instalações Prediais no Corpo Físico e Prédios Públicos da Prefeitura Municipal de Belém	Em Execução	Reforma e implantação do Centro de Inovação e Bioeconomia.	01/03/2026	94,89%

Obras e Infraestrutura

BELÉM PREFEITURA CAPITAL DA AMAZÔNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - JANEIRO/2026						
Nº DO CONTRATO	**EMPRESA CONTRATADA**	**OBJETO DO CONTRATO**	**STAUS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO/OBRA**	**OBRA**	**DATA DE PREVISÃO DE ENTREGA**	**% AVANÇO FÍSICO**
015/2025	Infinity Engenharia	Drenagem e Pavimentação do Conjunto Mururé - Trecho I e II	Em Execução	-	jun/2026	23,39%
002/2026	Consórcio Igarapé São Joaquim	Execução de Obra e Reforma e Readequação do Canal São Joaquim - 1ª Etapa	Em Execução	-	abr/2026	34,28%

Data de emissão: 02/02/2026

Documento assinado digitalmente

gov.br **ARNALDO DOPAZO ANTONIO JOSE**
Data: 18/03/2026 13:50:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____ _____

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SEINFRA